

รายงานการประชุมคณะกรรมการบ้านมั่นคงและการจัดการที่ดิน
ครั้งที่ 3/2561

วันอังคาร ที่ 26 เดือนธันวาคม 2560

ณ ห้องประชุม ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ชั้น 1 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1	นางสาวสมสุข	บุญญาบัญชา	ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถาบัน	ประธานอนุกรรมการ
2	นายสมชาติ	ภาரசสุวรรณ	ผู้อำนวยการ	รองประธานอนุกรรมการ
3	นายธีรพงศ์	พร้อมพอชื่นบุญ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ	อนุกรรมการและเลขานุการ
4	นางสาวสุมล	ยางสูง	ผู้จัดการสำนักบ้านมั่นคง	ผู้ช่วยเลขานุการ
5	นายไพโรจน์	สุวรรณหงส์	ผู้แทนคณะกรรมการสถาบัน	อนุกรรมการ
6	ดร.วิมุติ	ประเสริฐพันธุ์	ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อม	อนุกรรมการ
7	นายกนกศักดิ์	ดวงแก้วเรือน	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา	อนุกรรมการ
8	นางสาวอัจฉริภรณ์	สุขทองสา	ผู้แทนกรมธนารักษ์	อนุกรรมการ
9	นางสาวนพพรรณ	พรหมศรี	มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย	อนุกรรมการ
10	นางอาภรณ์	บุญยะไวโรจน์	ผู้แทนคณะอนุกรรมการภาคใต้	อนุกรรมการ
11	นางณัฐนิชา	อรรคชาติจันทร์	ผู้แทน สอช.	อนุกรรมการ
12	นายวิรัช	เตรียมพงศ์พันธ์	ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบและวางผัง	อนุกรรมการ
13	นางมณีพรรณ	โคตรบุตร	ผู้แทนคณะอนุกรรมการภาคเหนือ	อนุกรรมการ
14	นายละอองดาว	สีลาน้ำเที่ยง	ผู้แทนคณะอนุกรรมการภาคกทม.และ ตะวันออก	อนุกรรมการ
15	นางอร่ามศรี	จันทร์สุขศรี	ผู้แทนคณะอนุกรรมการภาคกลางและ ตะวันตก	อนุกรรมการ
16	นางสนอง	รวยสูงเนิน	ผู้แทนคณะอนุกรรมการภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ	อนุกรรมการ

กรรมการที่ไม่เข้าประชุม (ติดภารกิจ)

1	นางธนาภรณ์	พรมสุวรรณ	อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ	ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ
2	นางทิพย์รัตน์	นพลดามย์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ
3	นายชวณัฐ	ล้วนแสง	สถาปนิกชุมชน	อนุกรรมการ
4	นายจำนงค์	หนูพันธ์	ผู้แทนเครือข่ายสลัม 4 ภาค	อนุกรรมการ
5	นายพิชิตศักดิ์	มีมาก	ผู้แทนสำนักงานทรัพย์สินส่วน พระมหากษัตริย์	อนุกรรมการ
6	ผู้แทนขบวนองค์กรชุมชนด้านสวัสดิการชุมชน			อนุกรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1	นางสาวนำพร	ศรีสุข	ทีม IN	
2	นางสาวมาลินี	แท่งทอง	ทีม IN	
3	นางกัญญาประภัทร์	แสงทองอร่าม	ทีม IN	
4	นายพงศกร	ศรทรง	สำนักงานภาคกลางและตะวันตก	พอช
5	นางสาวศิริมา	ซ้อหา	สำนักงานภาคกลางและตะวันตก	พอช
6	นายจิตรกร	พยัมโส	สำนักงานภาคกรุงเทพปริมณฑลและตะวันออก	พอช
7	นายวิษณุพงษ์	โนจิตต์	สำนักงานภาคกรุงเทพปริมณฑลและตะวันออก	พอช
8	นายณัฐพงษ์	เสนะคุณ	สำนักงานภาคกรุงเทพปริมณฑลและตะวันออก	พอช
9	นายนภฎ	ไชยวุฒิ	สำนักงานภาคเหนือ	พอช
10	นางสาวออมมาศ	รัถยาอนันท์	สำนักงานภาคเหนือ	พอช
11	นายกตัญญกิตต์	นวะสิทธิ์	สำนักงานภาคเหนือ	พอช
12	นายนิคม	ดวงมาลา	สำนักงานภาคเหนือ	พอช
13	นายณัฐพงษ์	คองแหง	ศูนย์ปฏิบัติการที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง	พอช
14	นางสาวกชกร	วราอาคม	งานออกแบบสถาปัตยกรรม	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15	นายจักรพล	นามเจริญ	งานออกแบบสถาปัตยกรรม	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
16	นายพงษ์ศักดิ์			พอช
17	นางสาวกรรณิการ์	เมืองแก้ว	สำนักบ้านมั่นคง	พอช
18	นางสาวกรรณิการ์	แก้วสันเทียะ	สำนักบ้านมั่นคง	พอช
19	นางสาวพิมพ์ไฉ	ศรีบัว	สำนักบ้านมั่นคง	พอช
20	นางสาวลภัส	อมรพลัง	สำนักบ้านมั่นคง	พอช
21	นางสาวชิตชนก	จันทาร	สำนักบ้านมั่นคง	พอช
22	นางสาวเพ็ญพร	สงเดช	สำนักบ้านมั่นคง	พอช
23	นางสาวเรวดี	อุลิต	สำนักบ้านมั่นคง	พอช
24	นางสาวสุดาวลัย	จันทร์สุริยะ	สำนักบ้านมั่นคง	พอช
25	นายอาทิตย์	ไฮงาม	สำนักบ้านมั่นคง	พอช
26	นางสาวธิดารัตน์	สวัสดี	สำนักบ้านมั่นคง	พอช

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เรียนเชิญร่วมงานสวดอภิรกรรมของคุณอาภรณ์ วงศ์สังข์ ซึ่งเป็นสมาชิกในชุมชนตั้งแต่แรกเริ่มเมื่อ 20 ปีก่อน เป็นชุมชนที่ช่วยออกปรับในกรณีการไล่อื้อ สร้างเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ ได้รับการยอมรับและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยในการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมของคนที่อยู่ในชุมชนแออัด ทั้งในประเทศและในเอเชีย และเป็นผู้ที่ได้รับเกียรติถูกคัดเลือกให้เป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย

การปรับระบบการทำงานบ้านมั่นคง เป็นการเดินหน้าเพื่อให้เป็นขบวนทั้งเมืองและชนบท ขบวนชาวบ้านและภาคี กลไกต่างๆ เพื่อสร้างขบวนในพื้นที่ให้เป็นรูปธรรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการที่มารับผิดชอบ คือคุณธีรพงศ์ พร้อมพอชนบุญ และจะมีทีมกลาง ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ และขบวนเครือข่าย ที่ผ่านมามีการจัดประชุมแล้ว และยังมีเรื่องการพัฒนากองทุนรักษาดินรักษาบ้าน ซึ่งจะดำเนินงานในระบบใหม่ด้วย ขบวนบ้านมั่นคงและขบวนองค์กรชุมชนจะเดินหน้าได้โดยคนใน

พื้นที่ เรื่องการกระจายอำนาจไปยังพื้นที่ที่ยังมีไม่มาก ระบบของบ้านมั่นคงต้องการกระจายการทำงานไปยังระดับพื้นที่ให้มากที่สุด กองทุนรักษาดินรักษากันในระบบใหม่ของการจะมีกรรมการ 5 ภาค เพื่อให้คนในพื้นที่เข้าใจ หลักคิด หลักการทำงาน กระบวนการทำงาน และจะมีการพัฒนาคู่มือ โบชัวร์ และโปสเตอร์เพื่อประชาสัมพันธ์ในทุกชุมชน จะมีการสัมมนา 2 วัน วันแรกว่าด้วยเรื่องกระบวนการบ้านมั่นคง เมื่อนำร่องที่มีความพร้อมจากคนในพื้นที่ เพื่อพัฒนากระบวนการแนวใหม่ กองทุนรักษาดินรักษากัน ร่วมคุยกับสำนักงานภาค และคณะกรรมการบ้านมั่นคงภาค เพื่อแลกเปลี่ยนว่าทำงานกันอย่างไร ภาพรวมการทำงาน กลไก ทิศทางข้างหน้า วางแผนการพัฒนาบางอย่างไว้ เจ้าหน้าที่ ขบวนการองค์กรชุมชนเป็นอย่างไร ต้องการให้ทีมกลางสนับสนุนอะไร เป้าหมายใน 1 ปีจะเกิดผลอะไรขึ้น จะทำงานร่วมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้อย่างไร เพื่อเปิดพื้นที่ขนาดใหญ่ให้ชุมชนที่อยู่ในเมืองต่างๆ เห็นกระบวนการนี้ และสร้างความตื่นตัวให้กับชุมชนหรือเมืองข้างเคียง สร้างขบวนการที่มีผู้คนเข้ามามากมายหลากหลาย เดือนหน้าก็จะเริ่มการปฏิบัติการลงแลกเปลี่ยนร่วมกับภาค 5 ภาค

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบ้านมั่นคงและการจัดการที่ดิน ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 17 เดือนพฤศจิกายน 2560

นางสาวสุมล ยางสูง ผู้ช่วยเลขานุการฯ เสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบ้านมั่นคงและการจัดการที่ดิน ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 17 เดือนพฤศจิกายน 2560

คณะกรรมการฯ มีมติ รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การแต่งตั้งคณะทำงานบ้านมั่นคงเมืองพื้นที่เครือข่ายสลัม 4 ภาค (เพิ่มเติม)

นางสาวสุมล ยางสูง ผู้ช่วยเลขานุการฯ ได้นำเสนอ การแต่งตั้งคณะทำงานบ้านมั่นคงเมืองพื้นที่เครือข่ายสลัม 4 ภาค (เพิ่มเติม) โดยฝ่ายเลขานุการฯ คณะทำงานได้แจ้งบทบาทภารกิจของคณะทำงานฯ ซึ่งได้มีมติรับทราบและขอเพิ่มเติมคณะทำงาน 2 ท่าน ได้แก่ นางนุชนารถ แทนทอง และนางทองเชื้อ วรรณ

จึงเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อเห็นชอบพิจารณาการแต่งตั้งคณะทำงานบ้านมั่นคงเมืองพื้นที่เครือข่ายสลัม 4 ภาค (เพิ่มเติม)

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ -ไม่มี-

มติคณะกรรมการฯ รับทราบ เห็นชอบการแต่งตั้งคณะทำงานบ้านมั่นคงเมืองพื้นที่เครือข่ายสลัม 4 ภาค (เพิ่มเติม) ดังนี้ นางนุชนารถ แทนทอง และนางทองเชื้อ วรรณ

3.2 การแต่งตั้งคณะทำงานสำรวจข้อมูลชุมชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ชุมชนริมคลอง

นางสาวสุมล ยางสูง ผู้ช่วยเลขานุการฯ ได้นำเสนอการแต่งตั้งคณะทำงานสำรวจข้อมูลชุมชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ชุมชนริมคลอง กองเลขาบ้านมั่นคง ได้ยกร่างคำสั่ง คณะทำงานศึกษาและจัดทำข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อน โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้

- | | |
|---|--------------|
| 1. ที่ปรึกษา | จำนวน 1 ท่าน |
| 2. ผู้เชี่ยวชาญ/นักวิชาการ | จำนวน 1 ท่าน |
| 3. ผู้แทนคณะกรรมการบ้านมั่นคงฯ ที่ได้รับมอบหมาย | จำนวน 3 ท่าน |
| 4. ผู้แทนทีมทำงานโครงการที่เกี่ยวข้อง | จำนวน 3 ท่าน |
| 5. ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ พอช. | จำนวน 2 ท่าน |

โดยมีบทบาท ภารกิจที่สำคัญ ดังนี้

2.1 พิจารณากลับกรอง แผนงาน โครงการ การสำรวจข้อมูล การศึกษาแนวทางพัฒนาที่อยู่อาศัยของชุมชนริมคลองในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่นำมาสู่การพัฒนา และปรับปรุงที่อยู่อาศัย ตามแนวทางโครงการบ้านมั่นคง เพื่อเสนอคณะกรรมการบ้านมั่นคงและการจัดการที่ดิน

2.2 สรุปข้อมูล เนื้อหาจากการดำเนินงานสำรวจ และศึกษาแนวทางการพัฒนา การเตรียมความพร้อมของชุมชนในการพัฒนาที่อยู่อาศัย

2.3 สนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงองค์กรชุมชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อน ในพื้นที่กรุงเทพฯ

จึงเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้งคณะทำงานศึกษาและจัดทำข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อน พื้นที่กรุงเทพมหานคร

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

1. ให้ปรับคำเป็น คณะทำงานสำรวจข้อมูลชุมชนริมคลอง เพื่อให้ครอบคลุมรวมถึงพื้นที่ริมคลองทั่วประเทศ
2. ให้เพิ่มคณะทำงานที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องสิ่งแวดล้อม คือ ดร.วิมุตติ ประเสริฐพันธุ์
3. ให้เพิ่มบทบาทของคณะทำงาน พิจารณากลับกรองแผนงานโครงการสำรวจข้อมูล การศึกษาแนวทางพัฒนาที่อยู่อาศัยของชุมชนริมคลอง คณะทำงานชุดนี้จะเป็นพี่เลี้ยง และเชื่อมโยงกลุ่มที่ทำงานมาเรียนรู้ร่วมกัน การพิจารณาพื้นที่ในการสำรวจ ผู้ที่จะมาดำเนินการ และเป็นผู้ตรวจรับงาน มีบทบาทในการบริหาร และรายงานผลให้คณะกรรมการบ้านมั่นคงและการจัดการที่ดินรับทราบ

มติคณะกรรมการฯ รับทราบการแต่งตั้งคณะทำงานสำรวจข้อมูลชุมชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ชุมชนริมคลอง โดยให้ปรับชื่อเป็นคณะทำงานสำรวจข้อมูลชุมชนริมคลอง เพิ่มรายชื่อคณะทำงาน และบทบาทหน้าที่ ตามความเห็นของคณะทำงาน

3.3 ความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนเมือง

นางสาวสมล ยางสูง ผู้ช่วยเลขานุการฯ ได้นำเสนอความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนเมือง ในการประชุมคณะกรรมการบ้านมั่นคงฯ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 ได้มีมติเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณ 65 ล้านบาท (ภาคละ 13 ล้านบาท) โดยมีข้อเสนอแนะทั้งหมด 9 ประเด็น

การประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 สำนักงานภาคทั้ง 5 ภาค 1 เครือข่าย ได้นำเสนอระบบการบริหารจัดการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในเมือง ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาซึ่งคณะกรรมการฯ ได้รับทราบโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนเมืองในทั้ง 5 ภาค และ 1 เครือข่าย โดยให้ดำเนินการตามข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

ฝ่ายเลขฯ ได้ดำเนินการโอนงบประมาณงวดแรก ภาคละ 5 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 25 ล้านบาท ให้สำนักงานภาคดำเนินการ ซึ่งสำนักบ้านมั่นคงได้มีการจัดกระบวนการพัฒนาโครงการและอนุมัติงบประมาณรวมทั้งสิ้น 14 จังหวัด 86 เมือง แบ่งเป็นกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต 16 เมือง/ชุมชน 26 โครงการ วงเงินงบประมาณ 5,319,959 บาท จำนวนผู้รับผลประโยชน์ 990 ราย และได้สนับสนุนกระบวนการเมือง จำนวน 23 เมือง/โครงการ 11 จังหวัด(จว.10,000) วงเงินงบประมาณ 740,000 บาท แยกตามรายภาคได้ดังนี้

- ภาคกรุงเทพฯ/ตะวันออก มีเป้าหมาย 37 เมือง เป็นกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตจำนวน 2 เมือง/ชุมชน งบประมาณ 328,500 บาท
- ภาคกลางและตะวันตก มีเป้าหมาย 9 เมือง สนับสนุนกระบวนการเมือง งบประมาณ 270,000 บาท
- ภาคเหนือ มีเป้าหมาย 14 จังหวัด 40 เมือง แบ่งเป็นกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 10 เมือง/ชุมชน 10 โครงการ งบประมาณ 4,282,459 บาท และสนับสนุนกระบวนการเมือง 14 เมือง/โครงการ 11 จังหวัด งบประมาณ 360,000 บาท

- ภาคใต้ สำหรับกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต 4 เมือง/ชุมชน 16 โครงการ งบประมาณ 709,000 บาท มีผู้รับผลประโยชน์ 990 ราย
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ -ไม่ระบุ-

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนเมือง มีหลักคิดเพื่อพัฒนาให้หลากหลายมากกว่าเรื่องบ้าน สร้างพื้นที่ใหม่ด้านเศรษฐกิจ สังคม และอื่นๆ เมื่อดำเนินการมาสักระยะหนึ่งโครงการเริ่มกระจุกตัวไม่มีการขยายพื้นที่ไปกว้างขวาง ในระยะที่สองในปีที่แล้วจึงได้ให้กรอบในการทำทั้งเมือง ในรูปแบบเมืองทุกมิติ สร้างการตื่นตัวให้กลุ่มผู้คนที่ทั้งเมือง ชุมชน และกลุ่มอื่นๆ เข้ามาสู่การกระบวนการมองภาพรวมของเมือง โดยใช้วิธีการโอนงบประมาณให้สำนักงานภาค หลายภาคก็เริ่มมีการทำงานเมืองทุกมิติและมีการเสนอโครงการมาให้เห็นในทิศทางที่ไป บางภาคก็ยังคงดำเนินการล่าช้า และการเสนอโครงการในวันนี้เป็นอีกลักษณะหนึ่ง ช่วงที่ 3 จะพิจารณาความจำเป็นของการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เราจะต้องดำเนินการในช่วงนี้ และตั้งเป็นกรอบ โดยนำงบประมาณที่เหลืออยู่ 30 ล้านบาท มาจัดตามความจำเป็น และมีกลไกบริหารโดยจะจัดตั้งคณะทำงานที่จะมาดูรายละเอียดของแต่ละเรื่อง ว่ามีเหตุผลสมควร มีระบบรายงาน มีระบบการตรวจสอบ เมื่อมีการอนุมัติโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครั้งนี้ ดังนั้นโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเดิมก็จะจบ แต่บริหารโดยคณะทำงานที่จัดตั้งขึ้นใหม่ และจะดำเนินการ 6 เรื่องนี้ไปพร้อมกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่หลากหลาย

2. ให้สำนักงานภาคสรุปเนื้องาน และงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ใช้ไป ให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน ถ้ามีงบประมาณคงเหลือให้ออนคืนกลับมาที่สำนักบ้านมั่นคง

3. ภาคใต้ ตัวแทนระดับเมืองสรุปกันว่า รู้สึกท้อ เนื่องจากมีข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการละเอียดมาก และยากในการนำเสนอให้กรรมการเห็นวิถีชีวิตของพื้นที่ซึ่งกรรมการไม่ได้ลงไปในพื้นที่ จึงไม่ยอมมาเสนอโครงการอีก แต่โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นโอกาสของชาวบ้าน ชุมชนริมชายทะเลทั้งหมดที่มีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมและเรื่องขยะ เมื่อเสร็จโครงการบ้านมั่นคงแล้วจะใช้การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการเคลื่อนงานต่อ ทำอย่างไรจะให้พื้นที่เคลื่อนงานได้โดยกรรมการรับทราบงานในพื้นที่โดยไม่ต้องดูรายละเอียดกันมาก

4. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยากให้เป็นเครื่องมือของคนยากจน ที่จะต้องทำโครงการเพื่อเชื่อมโยงกับสิ่งที่ได้ทำไปโดยเฉพาะบ้านมั่นคง หรือขบวนอื่นๆ อยากให้ชาวบ้านลุกขึ้นมาผ่านโครงการนี้ ควรพิจารณาให้มากกว่าเฉพาะโครงการ เชิงกายภาพ เชิงวัตถุอย่างเดียว ควรพิจารณานั่นเชิงขบวน กลุ่มคนจะโต มีความเชื่อมั่น และจะเข้มแข็งได้อย่างไร โดยใช้โครงการเป็นเครื่องมือ และผู้คนเป็นกลุ่มเป้าหมาย

5. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การขึ้นรูปของโครงการมี 2 แบบ ได้แก่ 1) แบบเมือง มี 6 เมืองเดิม ซึ่งมีการปรับหลายรอบ และออกแบบโครงการมาก่อนที่จะเปลี่ยนกรอบงบประมาณ เมื่อเปลี่ยนกรอบจากเมืองละไม่เกิน 1 ล้านบาท เป็น 5 แสนบาท จึงทำให้บางกลุ่มยังยึดติดกับงบประมาณเดิม และคิดว่าไม่มีความแน่นอน ต้องการเห็นความสำเร็จของพื้นที่อื่นก่อน จึงยังไม่เสนอมา 2) โครงการที่เสนอมาเป็นโครงการที่มาจากเมืองที่พัฒนาเมืองทุกมิติ เช่น เมืองศิลา ทำให้เห็นเครือข่ายในเมือง 10 โครงการ แต่เป็นโครงการที่เทศบาลสนับสนุนได้และเป็นโครงการเดิมๆ กลุ่มผู้ยากจนจริงๆ ไม่ได้ขึ้นมา แต่เป็นแผนงานที่ไปสนับสนุนกลุ่มคนระดับกลาง จึงยังไม่กล้าอนุมัติโครงการลงไปเนื่องจากเกรงว่าจะมีโครงการที่ไม่ตรงกลุ่มเป้าหมายเข้ามามาก

6. เลือกพื้นที่ปฏิบัติการร่วมเพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกันทั้งเจ้าหน้าที่ กรรมการ ขบวนในภาค และคณะทำงานของเมืองอื่นๆ ที่ได้รับการสนับสนุนโครงการ และประสานภาคีหน่วยงานในพื้นที่ด้วย

7. กรอบที่เสนอมา 6 ข้อ ควรสร้างการบูรณาการ ในระดับพื้นที่เรื่องผู้สูงอายุ คน 3 วัย ปัญหาเรื่องอาชีพของผู้สูงอายุ วัยทำงาน และเด็ก

8. งบประมาณถูกกระจายไปที่ภาค การออกแบบโครงการยังไม่ลงตัว บางภาคกรรมการมาพิจารณาที่ละโครงการ ผู้บริหารควรมีการหารือกันเพื่อทบทวนเรื่องหลักการในการพิจารณาโครงการ อยากให้มองเนื้อหาที่ผ่านโครงการนี้ว่าจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไร ด้านคุณภาพชีวิต อยากจะสร้างอะไรในพื้นที่ ให้เห็นน้ำหนักของการพัฒนา เนื่องจากบางภาคยังจัดไม่เข้าที่ ต้องคิดเชิงยุทธศาสตร์ให้มากขึ้นมากกว่าการกระจายงบประมาณนี้เป็นงบทียืดหยุ่น เราสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพชีวิตได้อย่างหลากหลาย เป็นเชิงยุทธศาสตร์ แต่เกิดการพัฒนาคูณภาพชีวิตด้วย จะออกแบบกันอย่างไรให้คนยากจนเข้าถึงโครงการนี้อย่างกว้างขวางได้อย่างไร สร้างการเชื่อมโยง สร้างทิศทางการพัฒนาได้อย่างไร

9. เสนอให้ภาคออกแบบการพัฒนาโครงการพัฒนาคูณภาพชีวิตเพื่อเตรียมหารือร่วมกับทีมกลางในการลงประชุมระดับภาค 5 ภาค เพื่อออกแบบวางแผนเรื่องนี้ร่วมกัน

10. เรื่องบ้านมั่นคงชนบท ควรใช้คำว่า สนับสนุนโครงการสร้างคุณภาพชีวิตและพื้นที่ต้นแบบตามแนวทางการจัดการที่ดินและบ้านมั่นคงชนบท

11. โครงการที่ดินและบ้านมั่นคงชนบท มีหลักการเพื่อสร้างกระบวนการ การสร้างความเข้มแข็งของพื้นที่และส่วนกลาง เป็นเรื่องกระบวนการ ไม่ใช่เรื่องต้นแบบ เน้นเรื่องการเชื่อมโยงขบวนที่ดินเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต และให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องกับแนวทางการพัฒนาของรัฐบาล

มติคณะอนุกรรมการฯ รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาคูณภาพชีวิตชุมชนเมือง

3.4 ความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการกองทุนสวัสดิการเพื่อความมั่นคงของชุมชนเมือง

นางสาวสมล ยางสูง ผู้ช่วยเลขานุการฯ ได้นำเสนอ ความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการกองทุนสวัสดิการเพื่อความมั่นคงของชุมชนเมือง ที่ผ่านมามีการนำเสนอในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ มาหลายรอบ ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ได้มีมติรับทราบความคืบหน้าและให้ดำเนินการตามข้อคิดเห็น

สำนักบ้านมั่นคง ได้จัดประชุมทบทวนเกณฑ์การช่วยเหลือ และระบบการบริหารจัดการกองทุนรักษาที่ดินรักษาบ้าน โดยมีผู้แทนคณะกรรมการกองทุน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 โดยมีการจัดปรับเกณฑ์ตามข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการฯ และในการนี้ได้จัดประชุม คณะกรรมการกองทุน เพื่อพิจารณาการช่วยเหลือสมาชิกตามเกณฑ์เดิม และได้มีการจัดทำแผนการสัมมนากองทุน เพื่อสร้างความเข้าใจและเผยแพร่เกณฑ์การช่วยเหลือใหม่

จึงเรียนเสนอคณะอนุกรรมการฯ เพื่อ

1. พิจารณาเห็นชอบร่าง เกณฑ์การบริหารจัดการกองทุนรักษาที่ดิน รักษาบ้าน ตามที่ได้เสนอ
2. รับทราบและเห็นชอบแผนงาน กิจกรรมการสัมมนาระดับภาค ทั้ง 5 ภาค 3 เครือข่าย

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการ

1. มีการปรับเปลี่ยนกลไกการจัดการไปอยู่ที่ระดับภาค การตัดสินใจอยู่ที่ระดับพื้นที่ ทั้งระดับชุมชน ระดับเมืองและระดับภาค 70% ส่วนคณะกรรมการกลางมีน้ำหนัก 30%

2. การออกแบบกองทุนรักษาที่ดินรักษาบ้านเป็นนวัตกรรมที่สำคัญมากในการประกันความเสี่ยงของคนจนในชุมชน เนื่องจากถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้จะทำให้เข้าใจเรื่องอื่นๆ ได้มากขึ้น สมาชิกทุกคนต้องจ่ายค่าสมาชิกปีละ 240 บาท ส่งเงินไปทุกระดับ การปรับช่วงใหม่สาระสำคัญดังกล่าวไปแล้ว ทุกกรณีที่จะรับสวัสดิการ จะผ่านคณะกรรมการระดับเมืองก่อน

มติคณะอนุกรรมการฯ รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการกองทุนสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย

- ประเด็นสำคัญที่ภาคต้องเตรียมเรื่องระบบที่ภาค งบประมาณที่จะไปอยู่ในระดับภาค ภาคจะต้องสร้างกลไก และระบบรองรับในระดับภาค ว่าใครจะเป็นตัวหลักและให้เวลาในเรื่องนี้ได้เต็มที่ให้ฝ่ายจัดการออกแบบ การโอนเงินไม่ต้องหลายจุดเกินไปให้มีการตรวจสอบทานได้ ให้โอนไปใกล้จุดที่ต้องใช้เงินมากที่สุด

3.5 แผนการติดตาม สอบทานบริหารจัดการงบประมาณโครงการบ้านมั่นคง ระดับเมือง/จังหวัด/ภาค

นางสาวสุมล ยางสูง ผู้ช่วยเลขานุการฯ ได้นำเสนอแผนการติดตาม สอบทานบริหารจัดการงบประมาณโครงการบ้านมั่นคง ระดับเมือง/จังหวัด/ภาค ตามที่ คณะกรรมการอนุกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ได้เห็นชอบแผนงานโครงการติดตามสอบทาน โดยให้มีการจัดประชุมทีมและจัดทีมสอบทานลงพื้นที่ และมานำเสนอผลที่พบจากการสอบทาน

เป้าหมายการติดตามสอบทาน

1. เพื่อเป็นการทบทวนระบบการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการบ้านมั่นคง เพื่อทราบสถานะ และคุณภาพรวม
2. เพื่อพัฒนาแผนการพัฒนาระบบการทำงาน และเครื่องมือ
3. เพื่อจัดตั้งระบบการทำงานเมือง พัฒนาคุณภาพของเมือง
4. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมองค์กรในการลงติดตามของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนเสนอคณะอนุกรรมการฯ เพื่อทราบความคืบหน้าการดำเนินการติดตาม สอบทานการบริหารจัดการงบประมาณโครงการบ้านมั่นคง ระดับเมือง/จังหวัด/ภาค

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการ -ไม่มี-

มติคณะอนุกรรมการฯ รับทราบความคืบหน้าการดำเนินการแผนการติดตาม สอบทานการบริหารจัดการงบประมาณโครงการบ้านมั่นคงระดับเมือง/จังหวัด/ภาค

3.6 ความคืบหน้าโครงการการดำเนินงานโครงการบ้านมั่นคง

3.6.1 การปรับกรอบงบประมาณการสนับสนุนโครงการบ้านมั่นคง นางสาวสุมล ยางสูง ผู้ช่วยเลขานุการฯ ได้นำเสนอการปรับกรอบงบประมาณโครงการบ้านมั่นคง ปี 2561 โดยมีความเห็นให้ปรับกรอบงบประมาณที่ให้สนับสนุนต่อหน่วย เนื่องจากมีการอนุมัติงบอุดหนุนเกินกว่างบประมาณที่ได้รับจากรัฐบาลและให้ปรับงบประมาณในการปรับปรุงที่อยู่อาศัยในที่ดินใหม่ รวมถึงการก่อสร้างใหม่ในที่เดิมและที่ใหม่ จาก 47,000 เป็น 45,000 บาท โดยงบประมาณ อีก 2,000 บาทที่เหลือ ให้เป็นงบสำรองกรณีสาธารณูปโภคที่จำเป็น และปรับหมวดงบประมาณโดยให้นางบริหารจัดการชุมชน 5 % รวมอยู่ในงบอุดหนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัย นั้น

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 เครือข่ายสลัม 4 ภาค ได้มาพบผู้บริหารสถาบัน โดยมีข้อเสนอ 2 เรื่อง ดังนี้

1. ขอให้มีการทบทวนเกณฑ์การสนับสนุน โดยขอให้ พอช. จัดให้มีการจัดประชุมหารือขบวนองค์กรชุมชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอกรอบการใช้งบประมาณ

2. เสนอให้ใช้เกณฑ์การพิจารณาโครงการตามเกณฑ์สำหรับ 2 โครงการ ได้แก่ โครงการของกลุ่มออมทรัพย์ภูมิใจ และโครงการบ้านมั่นคงชุมชนฟ้าใหม่ร่วมใจพัฒนา เนื่องจากในกระบวนการส่งเสริม พัฒนาโครงการได้ใช้เกณฑ์เดิมในการสร้างความเข้าใจและพัฒนารายละเอียดกับสมาชิกในโครงการ รวมถึงได้นำเสนอคณะทำงานบ้านมั่นคงเมืองพื้นที่เครือข่ายสลัม 4 ภาค ในการประชุมครั้งที่ 2/2561

จึงเรียนเสนอคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณา

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการ

1. ให้พิจารณากรอบงบประมาณสนับสนุนให้ชุมชนฟ้าใหม่ร่วมใจพัฒนา(บางระมาด 4 แปลง) และกลุ่มออมทรัพย์ภูมิใจ ตามกรอบงบประมาณเดิมที่ข้อเสนอ เนื่องจากพัฒนาโครงการมาก่อนการปรับกรอบงบประมาณใหม่
2. ให้มีการจัดประชุมเกี่ยวกับกรอบงบประมาณสนับสนุนโครงการบ้านมั่นคงร่วมกับขบวนองค์กรชุมชน โดยให้หาข้อมูลการใช้งบประมาณจริงในแต่ละภาคมาเพื่อมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเพื่อให้อยู่ภายในกรอบ 80,000 บาท

มติคณะอนุกรรมการฯ รับทราบ

3.6.2 ความคืบหน้าการประชุมคณะทำงานพัฒนาโครงการบ้านมั่นคง นางสาวสุมล ยางสูง ผู้ช่วยเลขานุการฯ ได้นำเสนอความคืบหน้าการประชุมคณะทำงานพัฒนาโครงการฯ สืบเนื่องจากคณะอนุกรรมการบ้านมั่นคงฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 ได้เห็นควรให้จัดตั้งคณะทำงานพัฒนาโครงการบ้านมั่นคง เพื่อเป็นกลไกในการภาพรวมของทุกโครงการ สร้างกระบวนการทำงานที่เข้มข้น พิจารณาความเป็นมาของโครงการ และประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ สำนักบ้านมั่นคง ได้ดำเนินการจัดทำคำสั่งสถาบัน ที่ ง 83/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาโครงการ ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

สำนักบ้านมั่นคงได้จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาโครงการบ้านมั่นคง ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ได้มีการพิจารณาเห็นชอบ โครงการ งบประมาณตามที่สำนักงานภาคต่างๆ ได้นำเสนอรวมทั้งสิ้น 11 โครงการ วงเงินงบประมาณรวม 18,286,750 บาท

จึงเรียนเสนอคณะอนุกรรมการฯ เพื่อรับทราบความคืบหน้า

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการ ตำบลดงขี้เหล็กเป็นทิศทางแนวทางที่ดี แต่ก็ยังมีจุดที่น่าเป็นห่วง เรื่องการตั้งราคาขายที่ดิน เนื่องจากสถาบันการเงินซื้อที่ดิน แล้วนำมาขายให้สมาชิกในตำบล อยากให้มีการจัดกระบวนการในการตรวจสอบเรื่องนี้ มีส่วนต่าง 8,000 บาทต่อไร่ ซึ่งกรรมการมองว่าเป็นจำนวนที่มากไปหรือไม่ มีเหตุมีผลหรือไม่ เนื่องจากระบบเงินที่ถูกต้องจะทำให้เกิดสมดุล

มติคณะอนุกรรมการฯ รับทราบความคืบหน้าการประชุมคณะทำงานพัฒนาโครงการบ้านมั่นคง ครั้งที่ 1/2561

3.6.3 การอนุมัติและเบิกจ่ายโครงการบ้านมั่นคง

นางสาวสุมล ยางสูง ผู้ช่วยเลขานุการฯ ได้นำเสนอสถานะโครงการบ้านมั่นคง ตั้งแต่ 1 ต.ค.- 25 ธ.ค.60 สำนักบ้านมั่นคงได้สรุปผลการอนุมัติกลุ่มโครงการอนุมัติใหม่ ปี 2561 (เปรียบเทียบเป้าหมายผลลัพธ์) การทำงานปี 2561 เป้าหมายการดำเนินโครงการ 4,000 ครัวเรือน ทั่วประเทศ สำนักบ้านมั่นคงได้รวบรวมผลการพิจารณาโครงการ แยกรายภาคได้ดังนี้

- สำนักงานภาคเหนือ อนุมัติโครงการแล้ว จำนวน 166 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 9,939,250 บาท ดังนี้

- 1) โครงการบ้านมั่นคง (เมือง) 97 ครัวเรือน วงเงิน 4,971,250 บาท
- 2) โครงการบ้านมั่นคง (ชนบท) 69 ครัวเรือน วงเงิน 4,968,000 บาท

- สำนักงานภาคกรุงเทพมหานครและตะวันออก อนุมัติโครงการแล้ว จำนวน 87 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 5,935,600 บาท ดังนี้

- 1) โครงการบ้านมั่นคง (เมือง) 40 ครัวเรือน วงเงินอนุมัติ 2,890,000 บาท
- 2) โครงการบ้านมั่นคง (ชนบท) 47 ครัวเรือน วงเงินอนุมัติ 3,045,600 บาท

สรุปผลการอนุมัติและเบิกจ่ายโครงการงบประมาณนครขอนแก่นเมือง (ณ 25 ธ.ค.60)

สำนักบ้านมั่นคง ได้จัดกรอบงบประมาณการดำเนินโครงการสำหรับพัฒนาขอนแก่นเมือง ภาคละ 2,000,000 บาท รวมทั้งสิ้น 10,000,000 บาท กองเลขานุการได้รวบรวมผลการอนุมัติโครงการ ดังนี้ สำนักงานภาคกรุงเทพปริมณฑล และตะวันออก ได้อนุมัติโครงการแล้ว จำนวน 1 โครงการ วงเงิน 300,600 บาท เบิกจ่ายแล้ว 201,220 บาท คงเหลืองบประมาณรออนุมัติจำนวน 1,699,400 บาท และสำนักบ้านมั่นคง อนุมัติโครงการแล้ว วงเงิน 3,539,700 บาท เบิกจ่ายแล้ว 1,314,400 บาท ดังนั้นคงเหลืองบประมาณรออนุมัติทั้งสิ้น 9,699,400 บาท

รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2560 (กลุ่มโครงการเดิม)

ปีงบประมาณ 2561 โครงการบ้านมั่นคงมีเงินสนับสนุนองค์กรชุมชนคงเหลือรอเบิกจ่ายยกมา จำนวน 721.44 ล้านบาท ซึ่งในปีงบประมาณ 2561 สถาบันฯ ได้ตั้งเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวนร้อยละ 70 ของยอดคงเหลือรอเบิกจ่ายยกมา เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 505.01 ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แต่ละภาคสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10.16 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.41 ของงบประมาณคงเหลือรอเบิกจ่าย หรือคิดเป็นร้อยละ 2.01 ของเป้าหมายเบิกจ่าย

รายงานสถานะของโครงการบ้านพอเพียงชนบท

ความคืบหน้าสถานะการดำเนินโครงการบ้านพอเพียงชนบท (เปรียบเทียบเป้าหมาย ผลลัพธ์)

เงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ได้กำหนดแผนเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือชุมชนงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 15,000 ครัวเรือน วงเงินรวม 337,500,000 บาท (สามร้อยสามสิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) หักเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 33,750,000 บาท (สามสิบล้านสามแสนเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) คงเหลือดำเนินการ 303,750,000 บาท (สามร้อยสามสิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ภาพรวมการอนุมัติโครงการ ในวันที่ 25 ธันวาคม 2560 โครงการบ้านพอเพียงชนบทได้รับอนุมัติแล้วทั้งสิ้น 429 โครงการ 4,452 ครัวเรือน สำนักงานภาคเหนือ อนุมัติแล้วจำนวน 11 จังหวัด 326 โครงการ 2,371 ครัวเรือน วงเงินงบประมาณ 41,800,000 บาท (สี่สิบล้านแปดแสนบาทถ้วน) และสำนักงานภาคกรุงเทพ/ตะวันออก อนุมัติแล้ว 7 จังหวัด 103 โครงการ 2,081 ครัวเรือน วงเงินงบประมาณ 36,280,000 บาท (สามสิบล้านหกพันสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ มียอดคงเหลือยกมา 3,681,096 บาท สามารถเบิกจ่ายงบประมาณให้กับองค์กรชุมชนได้จำนวนรวมทั้งสิ้น 1,686,110 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.80 เมื่อเทียบกับยอดคงเหลือรอเบิกจ่ายปี 2560

ผลการดำเนินการซ่อมสร้างแล้วเสร็จ จากพื้นที่ที่ได้รับการสนับสนุน จำนวน 10,369 ครัวเรือน สามารถดำเนินการซ่อมสร้างแล้วเสร็จจำนวน 9,812 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 94.63 ของประมาณการบ้านที่จะแล้วเสร็จ

ภาค	พื้นที่รับการสนับสนุน				ดำเนินการซ่อมสร้างแล้วเสร็จ(ครัวเรือน)	ร้อยละการดำเนินการเทียบอนุมัติ
	โครงการ	จังหวัด	ตำบล	ครัวเรือน		
เหนือ	278	15	275	2,061	1,935	93.89
กลางและตะวันตก	180	16	178	2,161	2,161	100
ตะวันออกเฉียงเหนือ	174	19	172	2,070	2,066	99.80
กรุงเทพปริมณฑลและตะวันออก	59	10	57	2,000	1,717	85.85
ใต้	67	14	65	2,077	1,933	73.52
รวม	758	74	747	10,369	9,812	94.63

รายงานสถานะของโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน

- เงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ได้กำหนดแผนเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือชุมชนงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 547 ครั้วเรือน วงเงินรวมทั้งสิ้น 117,600,000.00 บาท แยกเป็นรายปีดังนี้

- ปีงบประมาณ 2560 ได้รับจัดสรรงบประมาณรวม 52,300,000 บาท หักเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 5,230,000 บาท คงเหลืองบประมาณดำเนินการ 47,070,000 บาท สำนักบ้านมั่นคงสามารถอนุมัติโครงการเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนไร้บ้านรวมทั้งสิ้น 2 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์คนไร้บ้านจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดขอนแก่น เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 42,900,000 บาท (สี่สิบล้านเก้าแสนบาทถ้วน)

- ปีงบประมาณ 2561 สำนักงานบ้านมั่นคงสามารถอนุมัติโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน ได้รับจัดสรรงบประมาณดำเนินการ งบประมาณทั้งสิ้น 65,300,000 บาท หักเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 6,530,000 บาท ดังนั้นคงเหลืองบดำเนินการทั้งสิ้น 58,770,000 บาท ยังไม่มีการอนุมัติ

ผลการดำเนินงาน สำนักงานบ้านมั่นคงสามารถอนุมัติโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน จังหวัดเชียงใหม่ ผู้รับประโยชน์รวม ทั้งสิ้น 166 คน คิดเป็น 83 ครั้วเรือน งบประมาณรวม 26,400,000 บาท และสร้างศูนย์คนไร้บ้าน จังหวัดขอนแก่น ผู้รับผลประโยชน์รวมทั้งสิ้น 240 คน คิดเป็น 120 ครั้วเรือน จำนวนเงินรวม 16,500,000 บาท รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ 203 ครั้วเรือน รวมวงเงินอนุมัติจำนวนทั้งสิ้น 42,900,000 บาท

การเบิกจ่ายงบประมาณ สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้จำนวน 40,500,000 บาท (สี่สิบล้านห้าแสนบาทถ้วน) คิดเป็น 94.41 ของงบประมาณอนุมัติ

รายงานสถานะของโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราว ไฟไหม้ไทรี่อ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

- ได้รับการจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 3,452 ครั้วเรือน วงเงินรวม 62,137,500 บาท การสนับสนุนงบประมาณให้กับขบวนการองค์กรชุมชนในระดับชุมชน และสำนักงานภาคจะเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณรายโครงการ โดยครอบคลุมเป้าหมายครัวเรือนตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร มีรายละเอียดดังนี้

- ปีงบประมาณ 2559 จำนวน 1,170 ครั้วเรือน วงเงิน 21,060,000 บาท หักเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจำนวน 2,106,000 บาท คงเหลือดำเนินการ 18,954,000 บาท สำนักบ้านมั่นคงสามารถอนุมัติโครงการช่วยเหลือชุมชนรวมจำนวนทั้งสิ้น 1,170 ครั้วเรือน เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 11,100,447 บาท คงเหลืองบประมาณรออนุมัติ 7,853,553 บาท

- ปีงบประมาณ 2560 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1,082 ครั้วเรือน วงเงิน 19,477,500 บาท หักเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จำนวน 1,947,750 บาท คงเหลือดำเนินการ 17,529,750 บาท เกิดการสนับสนุนชุมชนที่ประสบภัยไฟไหม้ จำนวน 377 ครั้วเรือน เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 5,762,000.00 บาท คงเหลืองบประมาณรออนุมัติจำนวน 11,767,750.00 บาท

- ปีงบประมาณ 2561 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1,200 ครั้วเรือน วงเงิน 21,600,000 บาท หักเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จำนวน 2,160,000 บาท คงเหลือดำเนินการ 39,061,303 บาท ยังไม่มีการอนุมัติโครงการ

จึงเรียนคณะอนุกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ให้เตรียมข้อมูลผลการอนุมัติเบิกจ่ายเดิมที่ยังคงเหลือ เพื่อใช้ในการไปประชุมร่วมกับระดับภาค ให้เห็นสถานะภาพของงานบ้านมั่นคงภาพรวมและรายภาค ทั้งโครงการที่ปิดไปแล้ว โครงการที่ดำเนินการอยู่ โครงการที่ไม่มีการดำเนินการ

มติคณะกรรมการฯ รับทราบการอนุมัติ เบิกจ่ายโครงการบ้านมั่นคง

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 โครงการแก้ไขปัญหาคืออยู่อาศัย ภายใต้เครือข่าย สลัม 4 ภาค

❖ **กลุ่มออมทรัพย์ภูมิใจ** เกิดจากการรวมตัวของสมาชิก 5 ชุมชน 145 ครัวเรือน โดยได้รับผลกระทบจากนโยบายของรัฐในการปรับปรุงพื้นที่ทั้งด้านการระบายน้ำและการทำสวนสาธารณะ จึงทำให้ชุมชนต้องรื้อย้ายออกจากพื้นที่ ดังนั้นทางชุมชนมีแผนในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ เพื่อซื้อที่ดินใหม่ และทางกลุ่มออมทรัพย์ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อเพื่อซื้อที่ดิน จำนวน 15,842,650 บาท

จึงเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่ออนุมัติ ตามเกณฑ์งบประมาณเดิม เนื่องจากทางชุมชนได้ดำเนินโครงการไปบางส่วนแล้ว แยกตามประเภทงบประมาณ ดังนี้

ประเภทงบประมาณ	กรอบงบประมาณ	งบประมาณ
งบพัฒนาระบบสาธารณูปโภค	145 ครัวเรือน X 50,000 บาท	7,250,000
งบอุดหนุนเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัย	145 ครัวเรือน X 25,000 บาท	3,625,000
งบบริหารจัดการ 5%		362,500
รวมงบประมาณเสนอ		<u>11,237,500.-</u>

❖ **ชุมชนฟ้าใหม่ร่วมใจพัฒนา (บางระมาด 4 แปลง)** เดิมชาวชุมชนได้ปลูกบ้านกันแถวริมทางรถไฟตั้งเป็นสมาชิกริมทางรถไฟสายใต้ - ตะวันตก เพื่อเข้าทำโครงการบ้านมั่นคง และได้ดำเนินการปลูกบ้านไปแล้วหลายชุมชน ต่อมาชุมชนได้รับผลกระทบจากโครงการรถไฟสายสีแดง ศิริราช-ตลิ่งชัน มีสมาชิกที่อยู่อาศัยในชุมชนโดนไล่ออกจากที่ดินรถไฟ จำนวน 7 ชุมชน 170 ครัวเรือน

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา ขออนุมัติงบประมาณตามกรอบเกณฑ์เดิม ดังนี้

ประเภทงบประมาณ	กรอบงบประมาณ/ผู้รับผลประโยชน์	งบประมาณ
งบพัฒนาระบบสาธารณูปโภค	(50,000บาท x 174 ครัวเรือน)	8,700,000 บาท
งบอุดหนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัย	25,000บาท x 174 ครัวเรือน)	4,350,000 บาท
งบบริการจัดการ 5%	(174 ครัวเรือน)	435,000 บาท
งบบ้านพักชั่วคราวไฟไหม้ ไล่อื้อ	(18,000 บาท x 22 ครัวเรือน)	396,000 บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		<u>13,881,000 บาท</u>

❖ **ชุมชนใหม่คนไร้บ้าน** การดำเนินโครงการศูนย์พักคนไร้บ้าน ดังนี้

ศูนย์พัก คนไร้บ้าน	จำนวนผู้เข้าพัก/ใช้บริการ
ศูนย์พักคนไร้บ้านบางกอกน้อย (สุวิทย์ วัดหนู)	60 - 80 คน
ศูนย์พักตลิ่งชัน	7 หน่วย
ศูนย์คนไร้บ้านเชียงใหม่	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
ศูนย์คนไร้บ้านขอนแก่น	ซื้อที่ดินเรียบร้อยแล้ว/อยู่ระหว่างการออกแบบและก่อสร้าง
ชุมชนใหม่คนไร้บ้าน พุทธมณฑลสาย 2	12 หน่วย

สมาคมคนไร้บ้าน มีเป้าหมายการดำเนินโครงการ / งบประมาณการดำเนินการ ตามรายละเอียดต่อไปนี้

กิจกรรม	รายละเอียด	จำนวน
สร้างชุมชนใหม่	ค่าปรับปรุงชุมชน 80,000 บาทต่อราย	50 ครั้วเรือน
คนไร้บ้าน	ค่าปลูกสร้างที่อยู่อาศัย 100,000 บาทต่อราย	

ทั้งนี้ สมาคมคนไร้บ้านได้เสนองบประมาณเพื่อสร้างชุมชนใหม่คนไร้บ้าน พื้นที่กรุงเทพฯ จำนวน 25 ครั้วเรือน งบประมาณตามกรอบเกณฑ์เดิม วงเงินรวมทั้งสิ้น 4,500,000 บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) ดังนี้

1. งบประมาณอุดหนุนในการก่อสร้างบ้าน 100,000 บาท x 25 หน่วย = 2,500,000 บาท
2. งบค่าปรับปรุงชุมชน 80,000 บาท x 25 ครั้วเรือน = 2,000,000 บาท

จึงเรียนคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

1. โครงการชุมชนใหม่คนไร้บ้าน ควรมีการดูเรื่องเชิงกระบวนการมากขึ้น เนื่องจากได้เงินมาจำนวนมาก ให้ความสำคัญกับเนื้อหาาระบบเชิงสังคมให้มากขึ้นเพื่อแสดงนวัตกรรมในการทำงานเชิงพัฒนาคน
2. งบประมาณเข้ามาที่เครือข่าย และเป็นระบบการคืนทุน และกรรมสิทธิ์เป็นของเครือข่ายไม่ใช่ของรายบุคคล

คณะกรรมการฯ มีมติ เห็นชอบแผนงาน โครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยภายใต้เครือข่ายสลัม 4 ภาค ตามกรอบเกณฑ์เดิม โดยมีองค์การผู้เสนอโครงการ ดังนี้

1. กลุ่มออมทรัพย์ภูมิใจ วงเงินรวมทั้งสิ้น 11,237,500 บาท จำนวน 145 ครั้วเรือน
2. ชุมชนฟ้าใหม่ร่วมใจพัฒนา วงเงินรวมทั้งสิ้น 13,881,000 บาท จำนวน 174 ครั้วเรือน
3. ชุมชนใหม่คนไร้บ้าน วงเงินรวมทั้งสิ้น 4,500,000 บาท จำนวน 25 หน่วย

4.2 โครงการภาคีการออกแบบที่อยู่อาศัยคลองบางซื่อ

นางสาวกชกร วราอาคม งานออกแบบสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้นำเสนอโครงการภาคีการออกแบบที่อยู่อาศัยคลองบางซื่อ เป็นโครงการสำหรับบ้านพักอาศัยของชุมชนริมคลอง จำนวน 4 ชุมชน 431 ครั้วเรือน ดังนี้

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1) ชุมชนรัชดา | 2) ชุมชนลาดพร้าว 34 |
| 3) ชุมชนลาดพร้าว 42 | 4) ชุมชนลาดพร้าว 46 |

งบประมาณ ค่าบริการออกแบบรวมทั้งโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

1. พื้นที่คลองบางซื่อ เดิมทำงานกับสถาบันการศึกษาจะถนัดเรื่องงานออกแบบน้อย ครั้งนี้เป็นการทำงานกับทีมออกแบบที่มีความถนัดเรื่องการออกแบบและอยากมาทำงานกับชุมชน โดยทีมมีความพยายามที่จะฟังเสียงชุมชนในการออกแบบร่วมกับ พอช. เราสามารถเปิดพื้นที่เพื่อเชื่อมต่อพื้นที่ใกล้เคียงได้ และมองเรื่องโอกาสในการพัฒนา ด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ ทำให้เกิดเครื่องมือใหม่ๆ
2. ควรดูวิธีการรื้อบ้านเพื่อให้สามารถนำมาเป็นวัสดุในการสร้างบ้านใหม่ได้
3. ระบบการจัดการน้ำเสีย มีการออกแบบใน 2 ระบบทั้งระบบรวมในชุมชน และในระบบรายหลัง
4. มาตรฐานจะถูกจำกัดว่าโครงการต่ำกว่ามาตรฐาน โครงการนี้เป็นโครงการสำคัญที่มีผู้เชี่ยวชาญมาช่วยออกแบบมา ที่อยู่อาศัยเป็นรูปแบบที่มีศักดิ์ศรี กับโลกภายนอกที่แสดงออกทางสถาปัตยกรรม

5. ให้ทางพื้นที่ช่วยลงไปช่วยจัดระบบการ จัดการระบบคนกับระบบอาคาร

คณะอนุกรรมการฯ มีมติ เห็นชอบโครงการภาคีการออกแบบที่อยู่อาศัยคลองบางซื่อ วงเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ให้กับคณะทำงานโครงการภาคีการออกแบบที่อยู่อาศัยคลองบางซื่อ

4.3 โครงการฟื้นฟูชุมชนหลังภัยพิบัติน้ำท่วมภาคใต้ ปี 2560

นางสาวสุมล ยางสูง ผู้ช่วยเลขานุการฯ ได้นำเสนอโครงการฟื้นฟูชุมชนหลังภัยพิบัติน้ำท่วมภาคใต้ ปี 2560 ช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2560 ภาคใต้เกิดภัยพิบัติน้ำท่วม ประชาชนได้รับความเสียหายเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก สถาบันฯ ได้อนุมัติโครงการและงบประมาณแก้ปัญหาภัยพิบัติของขบวนองค์กรชุมชน ภาคใต้ปี 2560 วงเงิน 6.6 ล้านบาท จากการประชุมคณะอนุกรรมการบ้านมั่นคงและการจัดการที่ดิน ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติ เห็นชอบกรอบงบประมาณการฟื้นฟูชุมชนผู้ประสบภัยพิบัติ 10 ล้านบาท สำคัญสำคัญของแผนงานให้ความสำคัญกับการวางแผนฟื้นฟู และรับมือของชุมชนในจังหวัดและพื้นที่ๆ ประสบปัญหาภัยพิบัติ

ปัจจุบันมีการเบิกจ่ายงบประมาณงวด 1 แล้ว 70 % ในทุกโครงการย่อย ดำเนินการงวด 1 ระหว่างเดือน สิงหาคม 2560 - มกราคม 2561 รวมงบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว 4,620,000 บาท ยังคงเหลือที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย 1,980,000 บาท

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา อนุมัติการเบิกจ่ายงบประมาณงวดที่ 2 จำนวน 1,980,000 บาท ภายใต้โครงการฟื้นฟูชุมชนที่ประสบภัยพิบัติ ประจำปี 2560

จึงเรียนเสนอคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการ -ไม่มี-

คณะอนุกรรมการฯ มีมติ เห็นชอบอนุมัติการเบิกจ่ายงบประมาณงวดที่ 2 จำนวน 1,980,000 บาท ภายใต้โครงการฟื้นฟูชุมชนที่ประสบภัยพิบัติ ประจำปี 2560 องค์กรผู้เสนอโครงการโดย คณะทำงานประสานงานเครือข่ายองค์กรชุมชนจัดการภัยพิบัติภาคใต้

4.4 โครงการการติดตามเสริมพลังการบริหารจัดการงบประมาณโครงการบ้านมั่นคง

นางสาวสุมล ยางสูง ผู้ช่วยเลขานุการฯ ได้นำเสนอโครงการการติดตามเสริมพลังการบริหารจัดการงบประมาณโครงการบ้านมั่นคง วัตถุประสงค์

1. เพื่อติดตามสอบทานงบประมาณและการดำเนินงาน ในระดับเมือง จังหวัด และระดับภาค
2. เพื่อคลี่คลายข้อติดขัดในการดำเนินงาน ในระดับเมือง จังหวัด และระดับภาค
3. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี ในระดับเมือง จังหวัด และระดับภาค
4. เพื่อเสริมพลังการขับเคลื่อนงานของขบวนงานบ้านมั่นคง ในระดับเมือง จังหวัด และระดับภาค

กลุ่มเป้าหมาย และพื้นที่ดำเนินงาน

ภาค	ระดับภาค	กลุ่มจังหวัด	ระดับจังหวัด	ระดับเมือง	เครือข่าย
กรุงเทพ ปริมณฑล ตะวันออก	2		7	5	2
ตะวันออกเฉียงเหนือ	1		5	6	
กลางและตะวันตก	2	1	4	2	
ใต้			3	9	
เหนือ			9	2	2 (เชียงใหม่2)
รวม	5	1	28	27	4

งบประมาณโครงการ

กิจกรรม	งบประมาณ
หมวดค่าตอบแทน เหม่าจ่าย 1,000 ต่อวันต่อคน	165,000
หมวดค่าเดินทาง	250,000
หมวดค่าที่พัก 55 วัน x 800 x 2 ห้อง	88,000
หมวดค่าวัสดุอุปกรณ์การลงพื้นที่ทำงาน	10,000
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	513,000

ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะทำงานสอบทานงบประมาณโครงการบ้านมั่นคง ระดับเมือง/จังหวัด/ภาค

จึงเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา อนุมัติ

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ควรมีระบบการรับรองสถานะภาพคุณวุฒิของผู้เชี่ยวชาญจากชุมชน เพื่อเป็นการยกระดับคุณวุฒิ และวิชาชีพของผู้ให้เป็นที่ยอมรับ เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานและวิชาชีพ

คณะกรรมการฯ มีมติ เห็นชอบแผนงานโครงการการติดตามเสริมพลังการบริหารจัดการงบประมาณโครงการบ้านมั่นคง ให้กับคณะทำงานสอบทานงบประมาณโครงการบ้านมั่นคง ระดับเมือง/จังหวัด/ภาค งบประมาณจำนวน 513,000 บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)

วาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา

5.1 รายงานผลการดำเนินโครงการบ้านมั่นคง (30 พฤศจิกายน 2560)

ผลการอนุมัติและเบิกจ่ายงบประมาณสะสม 2546-2561 โครงการบ้านมั่นคง สามารถอนุมัติโครงการได้จำนวน 103,933 ครั้วเรือน วงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 9,636.73 ล้านบาท ยกเลิก/คืนงบประมาณรวม 2,492.03 ล้านบาท คงเหลือวงเงินอนุมัติทั้งสิ้น 7,144.70 ล้านบาท ซึ่งในจำนวนนี้ พอช. ได้ดำเนินการอนุมัติโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ 10 ปี แล้วจำนวน 8,758 ครั้วเรือน เป็นวงเงินงบประมาณ 534.74 ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,433.63 ล้านบาท คงเหลือรอเบิกจ่ายจำนวนทั้งสิ้น 711.08 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมาสำนักงบประมาณได้มีความเห็นให้ พอช. บริหารงบประมาณในส่วนที่คงเหลือไปก่อน ซึ่ง พอช.ได้นำมาดำเนินการ ดังนี้

➢ โครงการแก้ไขปัญหาชุมชนริมคลอง จำนวน 31 โครงการ 3,091 ครั้วเรือน จากเป้าหมายครั้วเรือน 3,810 ครั้วเรือน วงเงินอนุมัติรวมทั้งสิ้น 684.58 ล้านบาท ระหว่างปีมีการเสนอยกเลิกโครงการและชุมชนขอคืนงบประมาณจำนวนรวมทั้งสิ้น 214.58 ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายงบประมาณจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 202.38 ล้านบาท คงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่ายจำนวนรวมทั้งสิ้น 267.62 ล้านบาท

➢ โครงการบ้านมั่นคงชนบท จำนวน 12 โครงการ 1,145 ครั้วเรือน วงเงินอนุมัติรวมทั้งสิ้น 52.68 ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ จำนวนรวมทั้งสิ้น 27.63 ล้านบาท คงเหลือรอเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 25.05 ล้านบาท

ภาพรวมผลการอนุมัติสินเชื่อของสถาบัน

สถาบันฯ ได้อนุมัติสินเชื่อไปแล้วเป็นวงเงิน 9,963.36 ล้านบาท ผู้รับประโยชน์ 944 องค์กร 6,049 ชุมชน 402,539 ครั้วเรือน ซึ่งสินเชื่อที่อนุมัติทั้งหมดแบ่งเป็นสินเชื่อที่อยู่อาศัย (โครงการบ้านมั่นคง) 8,007.47 ล้านบาท ที่อยู่อาศัยไม่เป็นโครงการและที่อยู่อาศัยและที่ทำกินรวม 728.82 ล้านบาท ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้ชุมชนผู้ประสบอุทกภัย 14.71 ล้านบาท และสินเชื่ออื่นๆ 1,212.35 ล้านบาท

ภาพรวมการอนุมัติและเบิกจ่ายสินเชื่อโครงการบ้านมั่นคง

สถาบันได้อนุมัติสินเชื่อโครงการบ้านมั่นคงเป็นวงเงิน 8,007.47 ล้านบาท ผู้รับประโยชน์ 441 องค์กร 2,327 ชุมชน 41,225 ครัวเรือน มีการเบิกจ่ายสะสมไปแล้วทั้งสิ้น 6,018.05 ล้านบาท และมีการทยอยชำระคืนบางส่วน

ทั้งนี้ โครงการบ้านมั่นคงมีสินเชื่อคงเหลือ 403 องค์กร ยอดหนี้ 3,957.56 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นสินเชื่อปกติ 395 องค์กร ยอดหนี้ 3,896.54 ล้านบาท สินเชื่อผิมนัดเกิน 3 เดือนขึ้นไป 8 องค์กร ยอดหนี้ 61.02 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.54 โดยสินเชื่อที่ผิมนัดอยู่ระหว่างการพัฒนาและติดตามร่วมกันระหว่างสำนักงานภาคกับสำนักบริหารกองทุนและสินเชื่อ

จึงเรียนคณะกรรมการฯ เพื่อทราบ

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ -ไม่มี-

คณะกรรมการ มีมติ รับทราบรายงานผลการดำเนินงานโครงการบ้านมั่นคง

5.2 รายงานผลโครงการสวัสดิการเพื่อความมั่นคงของชุมชนเรื่องที่อยู่อาศัย (ณ 30 พฤศจิกายน 2560)

สำนักบ้านมั่นคง ได้สรุปผลการดำเนินโครงการสวัสดิการเพื่อความมั่นคงของชุมชนในเรื่องที่อยู่อาศัย จากกรอบงบประมาณดำเนินการ 26,400,000 บาท แยกตามประเภทได้ดังนี้

➢ งบสนับสนุนเป็นทุนประเดิมกองทุนสวัสดิการ(คน) กองทุนสวัสดิการ กรอบงบประมาณ 6,000,000.- ได้รับอนุมัติจำนวน 1,340,000.- (67กองทุน x 20,000บาท) งบสัมมนา 5 ภาค 1 เครือข่าย 2,000,000.- งบบริหารจัดการ 200,000.- ดังนั้นมีผลการอนุมัติรวมทั้งสิ้น 3,540,000.- คงเหลืออนุมัติ 2,460,000 .-

รายงานผลการเบิกจ่ายกองทุนสวัสดิการ (คน) กองทุนสวัสดิการ ได้รับอนุมัติ 3,540,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 3,206,852 บาท คงเหลือรอเบิกจ่าย 333,148 บาท

งบสนับสนุนกองทุนรักษาดินรักษากัน ได้รับกรอบงบประมาณจำนวน 17,760,000 บาท อนุมัติแล้วจำนวน 10,148,426.88 บาท คงเหลืออนุมัติ 7,611,573.12 บาท

รายงานผลการเบิกจ่ายงบกองทุนรักษาดินรักษากัน ได้อนุมัติงบประมาณช่วยเหลือสมาชิกกองทุนในกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้ กรณีเสียชีวิต อนุมัติงบประมาณรวม 7,589,532.38 บาท ดำเนินการเบิกจ่ายรวม 2,536,989.20 บาท คงเหลือรอเบิกจ่าย 5,052,543.18 บาท กรณีเกิดภัยพิบัติ อนุมัติรวม 1,938,288.00 บาท ดำเนินการเบิกจ่ายรวม 1,860,663.00 บาท คงเหลือรอเบิกจ่าย 77,625.00 บาท กรณีทุพพลภาพ อนุมัติรวม 620,606.50 บาท เบิกจ่ายรวม 271,158.50 บาท คงเหลือรอเบิกจ่าย 349,448.00 บาท

รายงานผลการสมทบเข้ากองทุนรักษาดินรักษากัน สมาชิกกองทุนจำนวน 126 กองทุน 16,925 ครัวเรือน สมทบค่าบำรุงรายปีรวมทั้งสิ้น 150,300 บาท สมทบเข้ากองทุนรักษาดินรักษากัน 50% จำนวน 7,812,128 บาท

รายงานผลการดำเนินงานสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการ การบริหารจัดการโครงการกองกลางได้รับกรอบงบประมาณ 4,040,000 บาท สามารถสรุปงบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 3,885,012.88 บาท งบประมาณคงเหลือ 154,987.12 บาท

ผลการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนเมือง

สำนักงานบ้านมั่นคง ได้สรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนเมือง จากกรอบงบประมาณดำเนินการ 100,000,000 บาท ซึ่งมีรายละเอียดประกอบการดำเนินงาน ดังนี้ งบสนับสนุนให้เปล่า 97 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 69,220,222.00 บาท งบประมาณคงเหลือ 27,779,778.00 บาท ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น 28,940,722 บาท คงเหลือยังไม่เบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 40,279,500 บาท

รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการ การบริหารจัดการโครงการได้รับกรอบงบประมาณ 3,000,000 บาท สามารถสรุปงบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 766,270.00 บาท งบประมาณคงเหลือ 2,223,730.00 บาท

จึงเรียนคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบ

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ - ไม่มี -

คณะกรรมการฯ มีมติ รับทราบรายงานผลโครงการสวัสดิการเพื่อความมั่นคงของชุมชนในเรื่องที่อยู่อาศัย (ณ 30 พฤศจิกายน 2560)

5.3 รายงานสถานการณ์โครงการบ้านมั่นคงพื้นที่เครือข่ายสลัม 4 ภาค (ณ 30 พฤศจิกายน 2560)

โครงการบ้านมั่นคง ที่อยู่ในความดูแลของเครือข่ายสลัม 4 ภาค มีทั้งหมด 9 เครือข่าย 75 โครงการ 5,907 ครั้วเรือน ในปีงบประมาณ 2560 มีการอนุมัติโครงการพัฒนาชีวิตกลุ่มคนไร้บ้านจำนวน 2 ศูนย์ ผู้รับผลประโยชน์จำนวน 203 ครั้วเรือน ได้แก่ ศูนย์คนไร้บ้านจังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์คนไร้บ้านจังหวัดขอนแก่น โดยมีภาพรวมความคืบหน้าการดำเนินงาน ดังนี้

ปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

องค์กร	โครงการที่ได้รับอนุมัติตามปีงบประมาณ															รวม
	2546	2547	2548	2549	2550	2551	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	
จำนวนชุมชน	2	2	3	-	2	18	10	6	7	2	4	4	3	5	7	75
จำนวนครั้วเรือน	75	82	386	-	190	1,879	490	273	437	197	323	422	478	82	593	5,907

การดำเนินงานโครงการบ้านมั่นคง พื้นที่เครือข่ายสลัม 4 ภาค ได้รับอนุมัติงบประมาณทั้งสิ้น 410.580 ล้านบาท ระหว่างดำเนินโครงการมีการคืนงบประมาณรวมจำนวนทั้งสิ้น 48.36 ล้านบาท ดังนั้นงบประมาณที่อนุมัติทั้งสิ้น 362.22 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน 324.35 ล้านบาท คงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่ายจำนวน 37.87 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 89.55 ของงบประมาณอนุมัติ

จึงเรียนคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบ

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ - ไม่มี -


คณะกรรมการฯ มีมติ รับทราบรายงานการดำเนินโครงการบ้านมั่นคงพื้นที่เครือข่ายสลัม 4 ภาค (ณ 30 พฤศจิกายน 2560)

วาระที่ 6 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เลิกประชุมเวลา 17.30 น.

ชิตชนก ฉวีนาท
(นางสาวชิตชนก จังหาร)
บันทึกการประชุม


(นางสาวสุมล ยางสูง)
ตรวจบันทึกการประชุม