

# สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

## บันทึกข้อความ

912 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ

จาก ผู้จัดการสำนักงานบ้านมั่นคง

กรุงเทพฯ 10240 ☎ 0-2378-8300-20 # 8752

ถึง ผอ./รอง.ผอ./ผช.ผอ./ผจก./หน. หน่วย

เรื่อง รายงานสถานะโครงการภาพรวมการอนุมัติ

ที่ บม 14/ 2408

การเบิกจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2560

วันที่ 23 พ.ย. 2560

เรียน ผอ./รอง.ผอ./ผช.ผอ./ผอ.ภาค/สำนักนโยบายและแผน/สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตามที่ คณะทำงานตัวชี้วัดฯ ได้กำหนดให้ฝ่ายเลขานุการโครงการทุกโครงการ จัดทำรายงานผลสถานะโครงการและงบประมาณประกอบด้วย ผลการอนุมัติและเบิกจ่ายงบประมาณโครงการทุกโครงการ ความคืบหน้าการดำเนินงานในแต่ละโครงการ รวมถึงการวิเคราะห์กระบวนการโครงการเป็นรายเดือนและรายไตรมาส เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามและรายงานผลความคืบหน้าสถานะโครงการประกอบด้วย ผลการอนุมัติและเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ความคืบหน้าการดำเนินงานในแต่ละโครงการ ผลการตรวจทานฐานข้อมูลในระบบ พร้อมทั้งข้อสังเกต ปัญหา/อุปสรรคการดำเนินงาน เปรียบเทียบเป้าหมาย ผลลัพธ์ และระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละชั้นตอน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการทำงานของสำนักงานปฏิบัติการภาค และนำไปสู่การพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพบรรลุตามเป้าหมายนั้น

ในการนี้ สำนักงานบ้านมั่นคง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานสถานะโครงการประจำเดือนตุลาคม 2560 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลโครงการภาพรวมและข้อมูลสถานะโครงการจำแนกเป็นรายภาคทั้ง 5 ภาค พร้อมทั้งข้อสังเกตโครงการที่ต้องดำเนินการ เพื่อให้ประโยชน์ในการดำเนินงานและการติดตามรายงาน สำนักบ้านมั่นคงจึงขอจัดจัดส่งรายงานสถานะโครงการดังนี้

1. รายงานสถานะการดำเนินงานโครงการบ้านมั่นคง
2. รายงานสถานะการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน ปี 2560,2561
3. รายงานสถานะการดำเนินงานโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยไฟไหม้ ไล้ร้อ ปี 2559 - 2561
4. รายงานสถานะการดำเนินงานโครงการบ้านพอเพียงชนบท ปี 2560,2561

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสาวสุมล ยางสูง)

ผู้จัดการสำนักงานบ้านมั่นคง

## รายงานสรุปผลการดำเนินงาน“โครงการบ้านมั่นคง ปิงปประมาณ 2546 - 2561”

เงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร มีการกำหนดแผนเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือชุมชนเป็นจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 104,275 ครัวเรือน และมีวงเงินรวม 7,452.29 ล้านบาท ปิงปประมาณ 2555 ได้ โอนงบประมาณไปใช้ในโครงการฟื้นฟูชุมชนที่ประสบภัยพิบัติ จำนวน 34 ล้านบาท และปิงปประมาณ 2558 โอนงบประมาณไปใช้ในโครงการสวัสดิการจำนวน 500 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือชุมชนจำนวน 6,250 ครัวเรือน ดังนั้นงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรข้างต้นคงเหลือเป้าหมายดำเนินการ 98,025 ครัวเรือน วงเงิน 6,918.29 ล้านบาท ในระหว่างปี 2559 ได้รับคืนงบประมาณจากองค์กรชุมชนในงวดปีก่อนจำนวน 45.06 ล้านบาท ปี 2560 ได้รับคืนงบประมาณจากองค์กรชุมชนในงวดปีก่อน 129.77 ล้านบาท รวมงบประมาณที่มีอยู่ทั้งสิ้น 7,093.12 ล้านบาท การอนุมัติโครงการบ้านมั่นคง สะสมตั้งแต่ปี 2546 ถึง ปี 2560 เป็นงบประมาณสนับสนุนพัฒนาครอบครัว/เมืองที่มีโครงการที่ได้รับการอนุมัติ จำนวน 74 จังหวัด 368 เมือง/เขต 1,033 โครงการ 2,134 ชุมชน 103,933 ครัวเรือน ซึ่งดำเนินการสนับสนุนองค์กรชุมชนที่ดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยตามแผนยุทธศาสตร์ 10 ปีแล้วจำนวน 8,758 ครัวเรือน

### ผลการอนุมัติและเบิกจ่ายงบประมาณสะสม 2546 - 2561

โครงการบ้านมั่นคง สามารถอนุมัติโครงการได้จำนวน 103,933 ครัวเรือน วงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 9,583.05 ล้านบาท ยกเลิก/คืนงบประมาณรวม 2,492.03 ล้านบาท คงเหลือวงเงินอนุมัติทั้งสิ้น 7,091.02 ล้านบาท ซึ่งในจำนวนนี้ พอช. ได้ดำเนินการอนุมัติโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ 10 ปี แล้วจำนวน 8,758 ครัวเรือน เป็นวงเงินงบประมาณ 534.74 ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,369.58 ล้านบาท คงเหลือรอเบิกจ่ายจำนวนทั้งสิ้น 721.44 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมาสำนักงานงบประมาณได้มีความเห็นให้ พอช. บริหารงบประมาณในส่วนที่คงเหลือไปก่อน ซึ่ง พอช.ได้นำมาดำเนินการ ดังนี้

- **โครงการแก้ไขปัญหาชุมชนริมคลอง** จำนวน 31 โครงการ 3,091 ครัวเรือน จากเป้าหมาย ครัวเรือน 3,810 ครัวเรือน วงเงินอนุมัติรวมทั้งสิ้น 670.71 ล้านบาท ระหว่างปีมีการเสนอยกเลิกโครงการและชุมชนขอคืนงบประมาณจำนวนรวมทั้งสิ้น 213.44 ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายงบประมาณจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 185.99 ล้านบาท คงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่ายจำนวนรวมทั้งสิ้น 271.28 ล้านบาท
- **โครงการบ้านมั่นคงชนบท** จำนวน 12 โครงการ 1,145 ครัวเรือน วงเงินอนุมัติรวมทั้งสิ้น 52.68 ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ จำนวนรวมทั้งสิ้น 27.63 ล้านบาท คงเหลือรอเบิกจ่ายจำนวนรวมทั้งสิ้น 25.05 ล้านบาท

สรุปภาพรวมการดำเนินโครงการบ้านมั่นคง สะสมตั้งแต่ปี 2546 - 2560

ณ 31 ตุลาคม 2560

รายการ	ผลการอนุมัติ	เลิกโครงการ	อนุมัติสุทธิ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
<b>๑ งบดำเนินงานพัฒนา</b>					
-งบบริหารจัดการ	128,242,600.00		128,242,600.00	128,242,600.00	-
-เงินSubsidyรับรัยรายได้สินเชื่อพอช	163,799,490.00		163,799,490.00	163,799,490.00	-
-งบดำเนินงานพัฒนา	841,920,702.25		841,920,702.25	841,920,702.25	-
รวม	1,133,962,792.25		1,133,962,792.25	1,133,962,792.25	-
<b>๒ งบพัฒนากระบวนเมือง (สนับสนุนภาคี)</b>	565,587,277.93	105,850,000.00	459,737,277.93	450,124,234.93	9,613,043.00
รวม	565,587,277.93	105,850,000.00	459,737,277.93	450,124,234.93	9,613,043.00
<b>งบสนับสนุนให้องค์กรชุมชน (เมือง)</b>					
-สาธารณูปโภค (บ81114)	4,611,423,381.10	1,353,858,770.14	3,257,564,610.96	3,004,659,250.70	252,905,360.26
-อุดหนุนพัฒนาที่อยู่อาศัย(บ83014)	2,396,009,528.00	767,542,965.18	1,628,466,562.82	1,478,123,939.82	150,342,623.00
-บริหารจัดการปรับปรุงชุมชน(บ81714)	192,490,609.90	50,195,195.66	142,295,414.24	130,491,583.74	11,803,830.50
รวม	7,199,923,519.00	2,171,596,930.98	5,028,326,588.02	4,613,274,774.26	415,051,813.76
<b>๓ งบสนับสนุนองค์กรชุมชน (คลอง)</b>					
-สาธารณูปโภค (บ81114)	192,780,000.00	36,881,800.00	155,898,200.00	50,618,631.00	105,279,569.00
-กระบวนเมือง (บ81214)	13,872,000.00	1,140,000.00	12,732,000.00	12,283,600.00	448,400.00
-อุดหนุนพัฒนาที่อยู่อาศัย(บ83014)	96,660,000.00	19,360,000.00	77,300,000.00	31,585,000.00	45,715,000.00
-บริหารจัดการปรับปรุงชุมชน(บ81714)	7,627,000.00	1,464,000.00	6,163,000.00	2,281,000.00	3,882,000.00
-งบช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ(บ84014)	357,298,850.00	155,736,000.00	201,562,850.00	101,504,000.00	100,058,850.00
-งบช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ(บ86114)	16,339,912.96	-	16,339,912.96	-	16,339,912.96
รวม	684,577,762.96	214,581,800.00	469,995,962.96	198,272,231.00	271,723,731.96
<b>๔ งบสนับสนุนองค์กรชุมชน (ชนบท)</b>					
-สาธารณูปโภค (บ86114)	2,604,000.00		2,604,000.00	-	2,604,000.00
-อุดหนุนพัฒนาที่อยู่อาศัย (บ86014)	45,602,000.00		45,602,000.00	25,562,000.00	20,040,000.00
-งบพัฒนากระบวนกร(บ86214)	4,476,000.00		4,476,000.00	2,070,200.00	2,405,800.00
รวม	52,682,000.00	-	52,682,000.00	27,632,200.00	25,049,800.00
รวมทั้งสิ้น	9,636,733,352.14	2,492,028,730.98	7,144,704,621.16	6,423,266,232.44	721,438,388.72

❖ สรุปภาระผูกพัน (คงเหลือรอเบิกจ่าย) จำนวนรวมทั้งสิ้น 721.44 ล้านบาท

❖ สรุปเงินคงเหลือ (7,093.12 – 6,423.27) = 669.85 ล้านบาท

### ภาพรวมผลการอนุมัติสินเชื่อของสถาบัน

ณ สิ้นเดือน ตุลาคม 2560 สถาบันฯ ได้อนุมัติสินเชื่อไปแล้วเป็นวงเงิน 9,963.36 ล้านบาท ผู้รับประโยชน์ 944 องค์กร 6,049 ชุมชน 402,539ครัวเรือน ซึ่งสินเชื่อที่อนุมัติทั้งหมดแบ่งเป็นสินเชื่อที่อยู่อาศัย (โครงการบ้านมั่นคง) 8,007.47 ล้านบาท ที่อยู่อาศัยไม่เป็นโครงการและที่อยู่อาศัยและที่ทำกินรวม 728.82 ล้านบาท ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้ชุมชนผู้ประสบอุทกภัย 14.71 ล้านบาท และสินเชื่ออื่นๆ 1,212.35 ล้านบาท

ภาค	วงเงินอนุมัติทั้งหมด (หน่วย : ล้านบาท)	ผู้รับผลประโยชน์	
		ชุมชน	ครัวเรือน
กรุงเทพฯปริมณฑลและปริมณฑล	1,075.85	1,283	59,664
กลางและตะวันตก	1,859.57	2,042	242,626
เหนือ	796.11	562	2,977
ตะวันออกเฉียงเหนือ	5,053.15	1,454	72,961
ใต้	1,178.68	708	24,311
รวม	9,963.36	6,049	402,539

### ภาพรวมการอนุมัติและเบิกจ่ายสินเชื่อโครงการบ้านมั่นคง

ณ สิ้นเดือน ตุลาคม 2560 สถาบันได้อนุมัติสินเชื่อโครงการบ้านมั่นคงเป็นวงเงิน 8,007.47 ล้านบาท ผู้รับประโยชน์ 441 องค์กร 2,327 ชุมชน 41,225 ครัวเรือน มีการเบิกจ่ายสะสมไปแล้วทั้งสิ้น 6,018.05 ล้านบาท และมีการทยอยชำระคืนบางส่วน สามารถแยกออกเป็นรายภาคได้ ดังนี้

สำนักงานภาค	ผู้รับประโยชน์			วงเงินอนุมัติ	วงเงินทำสัญญา	วงเงินเบิกจ่าย 01 ก.ย. 60	รวมเบิกจ่ายสะสม (งบประมาณ 2560)	รวมเบิกจ่ายสะสม ทั้งหมด	วงเงินคงเหลือ	
	องค์กร	ชุมชน	ครัวเรือน						รอเบิกจ่าย	ไม่ขอเบิก
1 กรุงเทพฯ ปริมณฑล	147	371	15,310	3,444,983,627	3,005,416,647	20,746,512	410,905,209	2,425,405,307	552,552,022	27,459,317
2 ตะวันออก	46	303	5,285	879,161,060	854,586,411	0	63,916,681	775,271,072	76,419,322	2,896,017
3 กลาง	47	293	3,501	638,755,700	638,755,700	1,466,484	44,157,124	563,933,426	65,192,384	9,629,890
4 ตะวันตก	29	149	1,873	380,958,061	305,465,119	0	42,479,296	241,510,436	61,565,011	2,389,672
5 เหนือตอนบน	17	148	1,088	233,707,868	229,344,231	5,094,826	50,355,487	226,293,490	2,968,274	82,467
6 เหนือตอนล่าง	24	181	2,942	580,713,092	422,340,863	0	44,712,817	351,353,504	67,617,359	3,370,000
7 ใต้บน	30	116	2,443	370,508,111	322,767,446	0	20,526,990	305,631,437	15,809,109	1,326,900
8 ใต้อ่าง	25	142	2,281	404,092,550	399,016,550	20,205,151	33,013,926	371,251,533	21,407,483	6,357,534
9 ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	20	244	1,921	327,265,778	256,038,542	0	738,000	246,193,214	4,639,286	5,206,042
10 ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	35	263	3,302	543,027,641	484,869,511	0	31,657,196	377,257,581	102,177,914	5,434,016
11 ตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้	21	117	1,279	204,300,555	173,355,533	2,099,200	21,387,260	133,953,086	33,413,722	5,988,725
รวม	441	2,327	41,225	8,007,474,043	7,091,956,552.80	49,612,173	763,849,986	6,018,054,085	1,003,761,886	70,140,581

ทั้งนี้ โครงการบ้านมั่นคงมีสินเชื่อคงเหลือ 403 องค์กร ยอดหนี้ 3,957.56 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นสินเชื่อปกติ 395 องค์กร ยอดหนี้ 3,896.54 ล้านบาท สินเชื่อผิดนัดเกิน 3 เดือนขึ้นไป 8 องค์กร ยอดหนี้ 61.02 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.54 โดยสินเชื่อที่ผิดนัดอยู่ระหว่างการพัฒนาและติดตามร่วมกันระหว่างสำนักงานภาคกับสำนักบริหารกองทุนและสินเชื่อ (ตามตาราง)

ประเภทสินเชื่อ	สินเชื่อคงเหลือ		หนี้ปกติ		หนี้ผิดนัด		ร้อยละ
	องค์กร	จำนวน	องค์กร	จำนวน	องค์กร	จำนวน	
ที่อยู่อาศัย(บ้านมั่นคง)	403	3,957.56	395	3,896.54	8	61.02	1.54

## รายงานสถานะของโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน

ประจำเดือน กันยายน 2560 ปีงบประมาณ 2561

ตามที่ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน (รหัสงบประมาณ 84600) โดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแผนงาน โครงการเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 งบประมาณโครงการรวม 118.60 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการใน 3 เมืองใหญ่ คือ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ และ ขอนแก่น จำนวนทั้งสิ้น 1,395 คน **ในปีงบประมาณ 2560** ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 547 ล้านบาท งบประมาณรวม 52,300,000.- บาท หัก เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 5,230,000.- บาท **คงเหลืองบประมาณดำเนินการ 47,070,000.- บาท** เพื่อดำเนินการสร้างศูนย์พักคนไร้บ้านในพื้นที่ จังหวัด เชียงใหม่ และ จังหวัดขอนแก่น รวม 2 ศูนย์ **ปีงบประมาณ 2561** สำนักงานบ้านมั่นคงสามารถอนุมัติโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน ดำเนินการจำนวน 2 ศูนย์ งบประมาณทั้งสิ้น 65,300,000 บาท หักเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 6,530,000 บาท ดังนั้นคงเหลืองบดำเนินการทั้งสิ้น 58,770,000 บาท

**ผลการดำเนินงาน** สำนักงานบ้านมั่นคงสามารถอนุมัติโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 โครงการ ผู้รับประโยชน์รวม ทั้งสิ้น 166 คน คิดเป็น 83 ครอบครัว งบประมาณรวม 26,400,000.- บาท และสร้างศูนย์คนไร้บ้าน จังหวัดขอนแก่น ผู้รับผลประโยชน์รวมทั้งสิ้น 240 คน คิดเป็น 120 ครอบครัว จำนวนเงินรวม 16,500,000.-บาท รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ 203 ครอบครัว รวมวงเงินอนุมัติจำนวนทั้งสิ้น 42,900,000 บาท

**การเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ตุลาคม 2560** สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้จำนวน 40,500,000 บาท คงเหลือรอเบิกจ่ายจำนวน 2,400,000.- บาท ดังตารางต่อไปนี้

องค์กร	งบประมาณอนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
ศูนย์พักคนไร้บ้าน จ.เชียงใหม่	26,400,000.00	24,000,000.00	2,400,000.00
ศูนย์พักคนไร้บ้าน จ.ขอนแก่น	16,500,000.00	16,500,000.00	0.00
รวมทั้งสิ้น	42,900,000.00	40,500,000.00	2,400,000.00

## รายงานสถานะของโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราว ไฟไหม้ไล้รื้อ

ประจำเดือน ตุลาคม 2560 ปีงบประมาณ 2561

ความคืบหน้าสถานะการดำเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราว ไฟไหม้ไล้รื้อ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2558 - ตุลาคม 2560 (เปรียบเทียบเป้าหมาย ผลลัพธ์)

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราว ไฟไหม้ ไล้รื้อ โดยได้รับจัดสรรงบประมาณรวม จำนวนทั้งสิ้น 2,252 ครั้วเรือน วงเงินรวม 40,537,500 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเร่งด่วน/เฉพาะหน้าจากกรณีเพลิงไหม้ ไล้รื้อ หรือต้องรื้อย้ายเพื่อสร้างชุมชนใหม่ ได้รับการดูแลและโอกาสในการพัฒนา โดยชุมชนและท้องถิ่นเป็นแกนหลักในการพัฒนา และเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการจัดทำแผนการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยร่วมกันระหว่างชุมชนและท้องถิ่นในระดับเมือง/จังหวัด ในการดำเนินงานที่ผ่านมา มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

- ปีงบประมาณ 2559 จำนวน 1,170 ครั้วเรือน วงเงิน 21,060,000 บาท หักเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจำนวน 2,106,000 บาท คงเหลือดำเนินการ 18,954,000 บาท สำนักบ้านมั่นคงสามารถอนุมัติโครงการช่วยเหลือชุมชนรวม จำนวนทั้งสิ้น 1,166 ครั้วเรือน เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 11,101,613 บาท คงเหลืองบประมาณรออนุมัติ 7,853,553 บาท ซึ่งสามารถสรุปผลการดำเนินงานแยกรายภาคได้ดังต่อไปนี้

งบดำเนินการ		18,954,000.00		รหัส 84400
ภาค	ครั้วเรือน	ผลการอนุมัติรวม	ผลการเบิกจ่ายสะสม	คงเหลือรอเบิกจ่าย
กทม ปริณตล/ตะวันออก	10	180,000.00	180,000.00	-
ภาคใต้	28	504,000.00	504,000.00	-
ภาคเหนือ	42	741,000.00	705,000.00	36,000.00
สำนักบ้านมั่นคง	227	4,086,000.00	1,116,000.00	2,970,000.00
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	863	5,589,447.00	-	5,589,447.00
<b>รวม</b>	<b>1170</b>	<b>11,100,447.00</b>	<b>2,505,000.00</b>	<b>8,595,447.00</b>
<b>คงเหลือรออนุมัติ</b>		<b>7,853,553.00</b>		

- ปีงบประมาณ 2560 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1,082 ครั้วเรือน วงเงิน 19,477,500 บาท หักเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จำนวน 1,947,750 บาท คงเหลือดำเนินการ 17,529,750 บาท เกิดการสนับสนุนชุมชนที่ประสบภัยไฟไหม้ จำนวน 377 ครั้วเรือน เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 5,762,000.00 บาท คงเหลืองบประมาณรออนุมัติจำนวน 11,767,750.00 บาท

งบดำเนินการ		17,529,750.00		รหัส 84500
ภาค	ครัวเรือน	ผลการอนุมัติรวม	ผลการเบิกจ่ายรวม	คงเหลือรอเบิกจ่าย
ภาคกทมปริมณฑลและตะวันออก	107	1,926,000.00	1,926,000.00	-
ปทุมธานีโมเดล	99	1,782,000.00	1,188,000.00	594,000.00
บมค. (เครือข่ายสลัม 4 ภาค)	13	234,000.00	234,000.00	-
ภาคกลางและตะวันตก	22	396,000.00	396,000.00	-
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	136	1,424,000.00		1,424,000.00
รวม	377	5,762,000.00	3,744,000.00	2,018,000.00
คงเหลือรออนุมัติ		11,767,750.00		

- ปีงบประมาณ 2561 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1,200 ครัวเรือน วงเงิน 21,600,000 บาท หักเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จำนวน 2,160,000 บาท คงเหลือดำเนินการ 39,061,303 บาท

(ประจำปีเดือนตุลาคม 2560)

ปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินเป็นปัญหาพื้นฐานของชุมชนทั้งในเมืองและชนบท จากการสำรวจข้อมูลภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2556 พบว่าประเทศไทยมีจำนวนครัวเรือนประมาณ 20.167 ล้านครัวเรือน เป็นครัวเรือนที่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยประมาณ 15.510 ล้านครัวเรือน ส่วนที่เหลือยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยจำนวนประมาณ 4.657 ล้านครัวเรือน และในกลุ่มนี้เป็นผู้มีรายได้น้อยที่ต้องการความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยประมาณ 2.726 ล้านครัวเรือน โดยในพื้นที่ชนบทมีประชาชนประสบปัญหาความเดือดร้อนที่อยู่อาศัยและที่ดิน ทั้งบ้านที่ก่อสร้างมานานแล้วมีสภาพชำรุดทรุดโทรม ก่อสร้างด้วยวัสดุที่ไม่มั่นคง ไม่ได้ปรับปรุงซ่อมแซม และครอบครัวขยายที่มีความจำเป็นต้องก่อสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ แต่ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากมีรายได้น้อยเพียงพอ

การแก้ไขปัญหที่อยู่อาศัยในรูปแบบการซ่อมแซม ปรับปรุง หรือสร้างบ้านสำหรับครัวเรือนที่ยากจน ซึ่งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ได้ดำเนินการในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2553 - 2556 โดยชุมชนท้องถิ่นเป็นแกนหลัก ได้รับการสนับสนุนแก้ไขปัญหที่อยู่อาศัยในพื้นที่ 295 ตำบล 1,420 หมู่บ้าน ผู้รับประโยชน์ 48,201 ครัวเรือน โดยเป็นการสร้างบ้านใหม่ 8,895 หลัง ซ่อมแซม/ต่อเติม 39,306 หลัง

จากการดำเนินงาน พบว่าการสนับสนุนให้ชุมชนเป็นแกนหลักในการสร้าง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้เดือดร้อนในพื้นที่ ทำให้ชุมชนต่างๆ มีความตื่นตัวในการร่วมกันดำเนินการในทุกขั้นตอนของการแก้ไขปัญหที่อยู่อาศัย ตั้งแต่การสำรวจ กลั่นกรองข้อมูลผู้เดือดร้อน การคัดเลือก การรวมกลุ่มผู้เดือดร้อน จัดซื้อวัสดุและดำเนินการก่อสร้างร่วมกัน ซึ่งทำให้สามารถดำเนินการได้รวดเร็ว ภายใต้งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน การสมทบ/ร่วมแรงก่อสร้างของผู้เดือดร้อนและคนในชุมชน ทำให้เกิดการคืนทุนสู่กองทุนของชาวชุมชนเองสำหรับผู้เดือดร้อนลำดับต่อมาที่อาจยังไม่ได้การสนับสนุนในชุดแรก หรือกองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันของชุมชนต่อไป รวมทั้งนำไปสู่การเชื่อมต่อกับฐานงานพัฒนาด้านต่างๆ ของชุมชน

รัฐบาลปัจจุบัน ซึ่งให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเป็นธรรมในสังคม โดยการสร้างโอกาสการเข้าถึงสวัสดิการสังคมและที่อยู่อาศัย ได้กำหนดการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยให้มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยเป็นนโยบายเร่งด่วน และสั่งการให้แก้ไขปัญหที่อยู่อาศัยและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้มีรายได้น้อยทั้งประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 เรื่องการขับเคลื่อนด้านที่อยู่อาศัย โดยมอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดำเนินการแก้ไขปัญหที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย โดยบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย 10 ปี (พ.ศ. 2559 - 2568)

ดังนั้น เพื่อให้การแก้ไขปัญหที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยเป็นไปตามแนวทางและข้อสั่งการ สถาบันฯ จึงได้จัดทำโครงการบ้านพอเพียงชนบทเพื่อรองรับนโยบายรัฐบาล ซึ่งอยู่ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย 10 ปี (พ.ศ.2559 - 2568) ด้วยการดำเนินโครงการบ้านพอเพียงชนบทมีระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2559 - 2563)

เป้าหมาย 5,300 ตำบล 352,000ครัวเรือน ซึ่งในปี 2559 มีเป้าหมายดำเนินการใน 150 ตำบล 9,000 ครัวเรือน เพื่อช่วยลดปัญหาความเดือดร้อน และพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยของครัวเรือนยากจนผู้มีรายได้น้อย เพื่อให้คนกลุ่มนี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งเป็นพื้นฐานสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในสังคมที่จะให้ชุมชนท้องถิ่นเป็นหลักในการจัดการตนเองต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย ครัวเรือนยากจนในพื้นที่ชนบทที่มีปัญหาความเดือดร้อนด้านที่ดินและที่อยู่อาศัย สภาพที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงแข็งแรง รวมทั้งพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติและที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหาย คนยากจน/รายได้น้อยเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย/บ้านทรุดโทรม/แออัด เป็นผู้ด้อยโอกาสในชุมชน/ตำบล ประสบปัญหาถูกไล่อื้อในชนบท จำนวน 352,000 ครัวเรือน ในระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563) โดยในปี 2560 เป้าหมาย 9,000 ครัวเรือน สามารถอนุมัติโครงการบ้านพอเพียงชนบทจำนวน 754 โครงการ 76 จังหวัด 747 ตำบล 10,369 ครัวเรือน ในปี 2560 มีเป้าหมายดำเนินการ 15,000 ครัวเรือน

**ความคืบหน้าสถานะการดำเนินโครงการบ้านพอเพียงชนบท ประจำเดือน ตุลาคม 2560 (เปรียบเทียบเป้าหมาย ผลลัพธ์)**

**เงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร** ได้กำหนดแผนเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือชุมชนตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 15,000 ครัวเรือน วงเงินรวม 202,500,000 บาท (สองร้อยสองล้านห้าแสนบาทถ้วน) หักเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 20,250,000 บาท (ยี่สิบล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) คงเหลือดำเนินการ 182,250,000บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

**ภาพรวมการอนุมัติโครงการ** ในเดือน ตุลาคม 2560 ยังไม่มีผลการอนุมัติโครงการ สำนักงานบ้านมั่นคงจะนำกรอบการจัดสรรงบประมาณประจำปีเสนอต่อคณะกรรมการบ้านมั่นคงและการจัดการที่ดินในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 และจะแจ้งให้สำนักงานภาคทราบผลการจัดกรอบงบประมาณต่อไป

สำนักงานภาค	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		กรอบงบประมาณ	ผลการอนุมัติ		รวม
		โครงการ	ครัวเรือน		สนับสนุนองค์กรชุมชน	งบสื่อสารประชาสัมพันธ์/ติดตาม/การจัดการความรู้	
ภาคเหนือ	3,000			57,000,000	-	-	-
ภาคอีสาน	3,000			57,000,000	-	-	-
ภาคใต้	3,000			57,000,000	-	-	-
ภาคกทม/ออก	3,000			57,000,000	-	-	-
ภาคกลาง/ตก	3,000			57,000,000	-	-	-
สำนักบ้านมั่นคง				-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>15,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>285,000,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**รายงานการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณคงเหลือรอเบิกจ่ายโครงการบ้านพอเพียงชนบทปี 2560**

**ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ** ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 มียอดคงเหลือยกมา 3,681,096 บาท สามารถเบิกจ่ายงบประมาณให้กับองค์กรชุมชนได้จำนวนรวมทั้งสิ้น \_\_\_\_\_ บาท คิดเป็นร้อยละ \_\_\_\_\_ เมื่อเทียบกับผลการอนุมัติโครงการ จำแนกรายภาคได้ดังนี้

สำนักงานภาค	ยอดคงเหลือรอเบิกจ่ายจากปี	เบิกจ่าย (ต.ค. 60)	ร้อยละ	คงเหลือรอเบิกจ่าย
ภาคเหนือ	54,000.00	-	-	54,000.00
ภาคอีสาน	2,679,696.00	-	-	2,679,696.00
ภาคใต้	495,000.00	-	-	495,000.00
ภาคกทม/ออก	302,400.00	-	-	302,400.00
ภาคกลาง/ตก	-	-	-	-
สำนักบ้านมั่นคง	150,000.00	-	-	150,000.00
รวม	3,681,096.00	-	-	3,681,096.00

### รายงานการติดตาม ผลการซ่อมสร้างของโครงการบ้านพอเพียงชนบท ปี 2560

ผลการดำเนินการซ่อมสร้างแล้วเสร็จ จากพื้นที่ที่รับการสนับสนุน จำนวน 10,369 ครัวเรือน สามารถดำเนินการซ่อมสร้างแล้วเสร็จจำนวน 8,796 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 84.83 ของประมาณการบ้านที่จะแล้วเสร็จ

ภาค	พื้นที่รับการสนับสนุน				ดำเนินการซ่อมสร้างแล้วเสร็จ (ครัวเรือน)	ร้อยละการดำเนินการเทียบอนุมัติ
	โครงการ	จังหวัด	ตำบล	ครัวเรือน		
เหนือ	278	15	275	2,061	1,935	93.89
กลางและตะวันตก	180	16	178	2,161	2,050	94.86
ตะวันออกเฉียงเหนือ	174	19	172	2,070	1,161	56.09
กรุงเทพปริมณฑลและตะวันออก	59	10	57	2,000	1,717	85.85
ใต้	67	14	65	2,077	1,933	73.52
รวม	758	74	747	10,369	8,796	84.83

## รายงานการดำเนินงานโครงการบ้านมั่นคง เครือข่ายสลัม 4 ภาค

โครงการบ้านมั่นคง ที่อยู่ในความดูแลของเครือข่ายสลัม 4 ภาค มีทั้งหมด 9 เครือข่าย 73 โครงการ 5,898 ครั้วเรือน โดยมีภาพรวมความคืบหน้าการดำเนินงาน ดังนี้

### ปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

องค์กร	โครงการที่ได้รับอนุมัติตามปีงบประมาณ															รวม
	2546	2547	2548	2549	2550	2551	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	
จำนวนชุมชน	2	2	2	-	3	18	10	6	7	2	4	4	3	5	5	73
จำนวนครั้วเรือน	75	82	86	-	490	1,879	490	273	437	197	323	422	478	82	584	5,898

ณ เดือนตุลาคม 2560 (ปี 2547-2560) การดำเนินงานโครงการบ้านมั่นคง พื้นที่เครือข่ายสลัม 4 ภาค ได้รับอนุมัติงบประมาณ 73 โครงการ 5,898 ครั้วเรือน แสดงรายละเอียดตามตารางต่อไปนี้

ลำดับที่	เครือข่าย	ชุมชน	ครั้วเรือน	งบประมาณ	งบประมาณเบิกจ่าย	คืบงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ร้อยละเบิกจ่าย
1	เครือข่ายเพื่อการพัฒนาชุมชน	6	288	12,247,365.00	12,237,365.00	10,000.00	-	99.92
2	เครือข่ายใต้สะพาน	1	84	204,737.00	204,737.00	-	-	100.00
3	เครือข่ายสลัมพระราม 3	3	243	17,474,893.00	17,334,893.00	140,000.00	-	99.20
4	เครือข่ายศูนย์รวมพัฒนาชุมชน	17	1153	85,704,601.00	57,302,578.92	4,751,647.08	17,975,375.00	66.86
5	เครือข่ายริมทางรถไฟสายใต้ - ตะวันตก	7	574	44,492,732.10	29,424,916.10	13,641,699.00	1,426,117.00	66.13
6	เครือข่ายฟื้นฟูประชาสร้างสรรค์ ขอนแก่น	14	691	42,225,939.75	37,429,482.20	165,834.40	4,630,623.15	88.64
7	เครือข่ายพัฒนาสิทธิชุมชนภาคใต้	14	2051	123,002,250.00	93,814,203.50	22,341,246.50	6,846,800.00	76.27
8	เครือข่ายคนไร้บ้าน	7	474	55,370,613.00	50,380,579.00	2,582,534.00	2,407,500.00	90.99
9	เครือข่ายก้าวหน้า	1	50	4,937,000.00	1,502,075.00	-	3,434,925.00	30.42
	ชุมชน อื่น ๆ	3	290	21,952,500.00	10,918,820.00	4,727,500.00	6,306,180.00	49.74
	<b>เบิกจ่ายทั้งหมด</b>	<b>73</b>	<b>5,898</b>	<b>407,612,630.85</b>	<b>310,549,649.72</b>	<b>48,360,460.98</b>	<b>43,027,520.15</b>	<b>76.19</b>