

รายงานผลการดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินโดยชุมชน

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

ข้อมูล ณ วันที่ 15 เมษายน 2553

สถาบันฯ ได้รับการสนับสนุน โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน โดยชุมชน ในพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำเนินโครงการ 2552 - 2555 งบประมาณ รวม 5,070 ล้านบาท โดยรัฐบาลจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ 2553 จำนวน 1,228 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการสถาบันฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฯ ขึ้นมา กำกับดูแลและพิจารณากลับกรองโครงการจากชุมชน ต่อมารัฐบาลมีนโยบายให้สำรวจข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อจัดทำโครงการในพื้นที่ทั้งหมดของพื้นที่สามจังหวัดและ 4 อำเภอของจังหวัด สงขลา สรุปรายงานความก้าวหน้าได้ดังนี้

1. พื้นที่เป้าหมาย 100 ตำบล คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณ โครงการแล้ว 51 ตำบล และ หมู่บ้านพัฒนาเร่งด่วน 243 หมู่บ้าน มีครัวเรือนที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณทั้งสิ้น 15,360 ครัวเรือน แบ่งเป็น หมู่บ้านพัฒนาปกติ 6,586 ครัวเรือน หมู่บ้านเสริมสร้างสันติสุข 1,663 ครัวเรือน หมู่บ้านประมงพื้นบ้าน 3,450 ครัวเรือน หมู่บ้านยากจน 3,661 ครัวเรือน วงเงินงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ 467,856,762 บาท

2. การดำเนินการพัฒนาที่อยู่อาศัย (สร้าง,ซ่อมแซม,ต่อเติมบ้าน) คณะทำงานระดับตำบล/หมู่บ้าน ได้ดำเนินการ ดังนี้

2.1.1 อยู่ในระหว่างการสร้างและซ่อมแซมบ้าน จำนวน 709 ครัวเรือน แบ่งเป็น อยู่ในระหว่างการสร้างบ้าน 193 ครัวเรือน (หมู่บ้านพัฒนาปกติ 117 ครัวเรือน,หมู่บ้านพัฒนาเร่งด่วน 76 ครัวเรือน) และ อยู่ในระหว่างการซ่อมแซมและต่อเติมบ้าน จำนวน 516 ครัวเรือน (หมู่บ้านพัฒนาปกติ 254 ครัวเรือน,หมู่บ้านพัฒนาเร่งด่วน 262 ครัวเรือน)

2.1.2 ครัวเรือนที่สร้าง,ซ่อมแซมและต่อเติมบ้านเสร็จแล้ว จำนวน 229 ครัวเรือน แบ่งเป็น สร้างบ้านเสร็จแล้ว 94 ครัวเรือน (หมู่บ้านพัฒนาปกติ 23 ครัวเรือน,หมู่บ้านพัฒนาเร่งด่วน 71 ครัวเรือน) และ ซ่อมแซมและต่อเติมบ้านเสร็จแล้ว 135 ครัวเรือน (หมู่บ้านพัฒนาปกติ 27 ครัวเรือน,หมู่บ้านพัฒนาเร่งด่วน 108 ครัวเรือน)

2.1.3 แผนการลงเสาเอกการก่อสร้างบ้าน ดังนี้

จังหวัดสงขลา ลงเสาเอก วันที่ 22 เมษายน 2553 จำนวน 3 ตำบล คือ 1.) ตำบลท่าหิน จำนวน 18 หลัง 2.) ตำบลปอแดง (หมู่บ้านพัฒนาเร่งด่วน) 3 หมู่บ้าน 7 หลัง
3.) ตำบลวัดจันทร์ (หมู่บ้านพัฒนาเร่งด่วน) 2 หมู่บ้าน 5 หลัง

จังหวัดปัตตานี ลงเสาเอก วันที่ 22 เมษายน 2553 จำนวน 3 ตำบล คือ ตำบลประจัน,ตำบลสาบัน,ตำบลปยุต และ ลงเสาเอก วันที่ 28 เมษายน 2553 จำนวน 1 ตำบล คือ ตำบลลูโบ๊ะยิไร

3. การดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน มีตำบลที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการเพื่อพัฒนากระบวนการ การจัดทำข้อมูลประวัติชุมชน ข้อมูลครัวเรือน แผนที่ทำมือ ฯลฯ จำนวน 5 ตำบล ผู้เดือดร้อน 8,326 ครัวเรือน (รายละเอียดตามเอกสารรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฯ)

1. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ

รายการ	สงขลา	สตูล	ปัตตานี	ยะลา	นราธิวาส	รวม
1. พื้นที่เป้าหมายดำเนินโครงการในปี 53						
1.1.1) จำนวนตำบลเป้าหมาย 100 ตำบล ปี 53	11	9	37	13	30	100
1.1.2) จำนวนหมู่บ้านพัฒนาเร่งด่วน 696 หมู่บ้าน ปี 53	97	51	227	95	226	696
2. จำนวนหมู่บ้านเป้าหมายที่ดำเนินการในปี 53						
1.2.1) จำนวนหมู่บ้านพัฒนาปกติ	110	70	235	86	225	726
1.2.2) จำนวนหมู่บ้านพัฒนาเร่งด่วน	97	51	227	95	226	696
1.2.3) จำนวนหมู่บ้านดำเนินการทั้งหมด 726 หมู่บ้าน + 430 หมู่บ้าน = 1,156 หมู่บ้าน (ตัดซ้ำแล้ว)	175	87	376	153	365	1,156
2. ผลการดำเนินงานในพื้นที่เป้าหมายปี 53						
2.1 การพัฒนาที่อยู่อาศัย						
2.1.1) จำนวนตำบลเป้าหมาย 100 ตำบล ที่ได้รับการอนุมัติโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย	7	9	21	5	9	51
2.1.2) จำนวนหมู่บ้านพัฒนาเร่งด่วน 696 หมู่บ้าน ที่ได้รับการอนุมัติโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย	52	55	45	21	70	243
- จำนวนหมู่บ้านเสริมสร้างสันติสุข (3 ส.)	6	0	9	16	19	50
- จำนวนหมู่บ้านประมงพื้นบ้าน	30	37	14	0	0	81
- จำนวนหมู่บ้านยากจน	16	18	22	5	51	112
2.1.3) จำนวนหมู่บ้านพัฒนาปกติ (ใน 100 ตำบลเป้าหมาย ปี 53)	49	33	88	17	41	228
2.1.4) จำนวนครัวเรือนที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย (ครัวเรือน)	2,568	3,055	5,468	1,378	2,891	15,360
- จำนวนครัวเรือนหมู่บ้านพัฒนาปกติ	1,256	858	2,943	727	802	6,586
สร้างบ้าน	331	312	400	229	192	1,464
ซ่อมแซมบ้าน	623	500	1,500	260	610	3,493
ต่อเติมบ้าน	302	46	1,043	238	0	1,629
- จำนวนครัวเรือนหมู่บ้านเสริมสร้างสันติสุข (3 ส.)	141	0	505	444	573	1,663
สร้างบ้าน	36	0	102	143	91	372

รายการ	สงขลา	สตูล	ปัตตานี	ยะลา	นราธิวาส	รวม
ซ่อมแซมบ้าน	66	0	246	197	472	981
ต่อเติมบ้าน	39	0	157	104	10	310
- จำนวนครัวเรือนหมู่บ้านประมงพื้นบ้าน	801	1,690	959	0	0	3,450
สร้างบ้าน	165	473	151	0	0	789
ซ่อมแซมบ้าน	421	1,117	435	0	0	1,973
ต่อเติมบ้าน	215	100	373	0	0	688
- จำนวนครัวเรือนหมู่บ้านยากจน	370	507	1,061	207	1,516	3,661
สร้างบ้าน	106	140	247	48	237	778
ซ่อมแซมบ้าน	206	348	587	76	1,279	2,496
ต่อเติมบ้าน	58	19	227	83	0	387
2.1.5) จำนวนงบประมาณที่ชุมชนขอรับการสนับสนุน โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย (บาท)	116,894,101	169,508,921	249,237,950	83,031,895	115,480,000	734,152,867
2.1.6) จำนวนงบประมาณที่คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาอนุมัติโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย (บาท)	100,739,047	85,039,396	132,999,005	37,579,314	111,500,000	467,856,762
2.1.7) จำนวนครัวเรือนอยู่ในระหว่างการสร้างบ้าน,ซ่อมแซมและต่อเติมบ้าน	17	206	343	46	97	709
- การสร้างบ้าน (ครัวเรือน)	11	68	80	26	8	193
หมู่บ้านพัฒนาปกติ	10	38	44	19	6	117
หมู่บ้านพัฒนาเร่งด่วน 696	1	30	36	7	2	76
- การซ่อมแซมและต่อเติมบ้าน (ครัวเรือน)	6	138	263	20	89	516
หมู่บ้านพัฒนาปกติ	1	38	139	15	61	254
หมู่บ้านพัฒนาเร่งด่วน 696	5	100	124	5	28	262
2.1.8) จำนวนครัวเรือนที่สร้างบ้าน,ซ่อมแซมและต่อเติมบ้านเสร็จแล้ว	6	194	4	0	25	229
- สร้างบ้านเสร็จแล้ว (ครัวเรือน)	5	83	1	0	5	94
หมู่บ้านพัฒนาปกติ	5	17	1	0	0	23
หมู่บ้านพัฒนาเร่งด่วน 696	0	66	0	0	5	71

รายการ	สงขลา	สตูล	ปัตตานี	ยะลา	นราธิวาส	รวม
- ซ่อมแซมและต่อเติมบ้านเสร็จแล้ว (ครัวเรือน)	1	111	3	0	20	135
หมู่บ้านพัฒนาปกติ	1	26	0	0	0	27
หมู่บ้านพัฒนาเร่งด่วน 696	0	85	3	0	20	108
2.2 การแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน						
2.2.1) จำนวนตำบลที่ได้สนับสนุนการพัฒนากระบวนการ การจัดทำข้อมูลประวัติชุมชนข้อมูล ข้อมูลครัวเรือน แผนที่ทำมือ แผนที่ระบบ GIS การรับรองข้อมูลผู้เดือดร้อน	4	0	0	0	1	5
2.2.2) จำนวนครัวเรือนผู้เดือดร้อนด้านที่ดินทำกิน	8,026	0	0	0	300	8,326

- หมายเหตุ 1) เนื่องจากคณะกรรมการ โครงการอนุมัติงบประมาณต่ำกว่าที่คณะทำงานตำบลเสนอ เพราะโครงการต้องขยายพื้นที่เป้าหมายเพิ่ม ปัจจุบันคณะทำงานตำบลอยู่ระหว่างปรับจำนวนครัวเรือนที่จะได้รับการสนับสนุน ตัวเลขตามตารางนี้เป็นจำนวนครัวเรือนที่คณะทำงานตำบลเสนอ
- 2) สถาบันฯได้รับงบประมาณสนับสนุนให้ดำเนินการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยในพื้นที่ 100 ตำบล ซึ่งมี 726 หมู่บ้าน ต่อมา มีนโยบายให้ดำเนินการเพิ่มในหมู่บ้านพัฒนาเร่งด่วน 696 หมู่บ้าน ซึ่งใน 696 หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่อยู่ใน 100 ตำบลเดิมแล้วจำนวน 266 หมู่บ้าน นอกพื้นที่ 100 ตำบลเดิม 430 หมู่บ้าน โครงการจึงดำเนินการในพื้นที่ทั้งหมด 1,156 หมู่บ้าน
- 3) จำนวนครัวเรือนที่มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในการดำเนินการในระดับพื้นที่หมู่บ้านยังดำเนินการได้ค่อนข้างล่าช้า เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติในเบื้องต้นหมู่บ้านละ 1,000,000 บาท (โดยเฉลี่ย) เป็นวงเงินที่น้อยกว่าความต้องการของกลุ่มเป้าหมายทำให้ชุมชนต้องไปจัดลำดับความจำเป็นก่อน-หลังของกลุ่มเป้าหมายใหม่ ซึ่งต้องใช้เวลาในการสร้างความเข้าใจและการยอมรับถึงความจำเป็นร่วมกันก่อน จึงจะสามารถจัดทำแผนงานเพื่อขอเบิกจ่ายงบประมาณไปดำเนินการได้ ซึ่งสถาบันฯ ได้แจ้งให้หมู่บ้านจัดลำดับความจำเป็นก่อน-หลังของกลุ่มเป้าหมายมาพร้อม กับแผนการเบิกเงินงบประมาณ